

ra,
in allegato il parere della D.L. in merito alla richiesta di differimento ultimazione
delle lavorazioni del cantiere in oggetto.

Cordiali saluti.
Ufficio D.L.

S.I.T.A. S.R.L.

Studio di Ingegneria
via Martiri di Marzabotto, 15/B
56019 - Vecchiano (PI)
tel.: 050 42097

Oggetto: NEXT GENERATION EU - PNRR M4 C1 I3.3 - I.P.S.I.A. A. VOLTA, VIA DELLA PACE 25, PIOMBINO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA PIANA AGLI INFISSI IN ALLUMINIO DEGLI SHEAD E A TUTTI GLI INFISSI IN ALLUMINIO DELLE FACCIE PRESENTI, AL RECUPERO CORTICALE DELLE PARTI IN CEMENTO ARMATO A FACCIA VISTA, ED OPERE EDILI VARIE CONNESSE COD. ARES 0490120003

Missione 4 - Istruzione e ricerca

Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università

Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica

Committente:	Provincia di Livorno
Responsabile del Procedimento:	Ing. Simone Lubrano
Responsabile dei Lavori:	Ing. Simone Lubrano
Progettista:	S.I.T.A. s.r.l.
Direttore dei Lavori:	Ing. Francesco Vittorio Lippi
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione:	Ing. Marco Barbuti
Impresa Esecutrice:	Amorini & Azzaro s.r.l.
Importo a Base di gara:	1.535.218,54 €
Importo lavori soggetti a ribasso:	1.393.448,48 €
Oneri della Sicurezza:	141.770,06 €
Ribasso d'Asta	13,92%
Importo Contrattuale	1.341.250,51 €
Contratto	REP. N. 14415 del 03/04/2023
C.U.P.:	J78B20000520001
C.I.G.:	95136196C1

Parere Ufficio Direzione Lavori su Richiesta Differimento fine lavori del 12-02-2024

Visti:

- il progetto dei lavori in epigrafe, approvato con Decreto Commissariale n. 70/2022 del 29/11/2022, rettificato con Decreto Commissariale n. 72/2022 del 01/12/2022, ed il capitolato speciale d'appalto;
- il Decreto Commissariale n. 04/2023 del 25/01/2023 con cui la Stazione Appaltante ha provveduto ad affidare all'Appaltatore i lavori di cui all'oggetto;
- il contratto REP. N. 14415 stipulato in data 03/04/2023;
- il Decreto Commissariale n. 13/2021 del 17/06/2021 con cui la Stazione Appaltante ha affidato alla Società S.I.T.A. i servizi di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori di cui all'oggetto;
- l'Attestazione dello stato dei luoghi redatta dal Direttore dei Lavori, ai sensi dell' Art. 4, comma 1 Decreto Ministeriale 7 marzo 2018, n. 49, in data 01/12/2022;
- Il Decreto Commissariale n. 33/2023 del 15/05/2023 con cui la Stazione Appaltante ha decretato la costituzione dell'ufficio di Direzione Lavori e la nomina del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione così come di seguito indicato:

Direttore dei Lavori: ing. Francesco Vittorio Lippi;

Ispettore di cantiere: ing. Chiara Coscetti;

Ispettore di cantiere: ing. Massimo Badalassi;

C.S.E.: ing. Marco Barbuti

- La S.C.I.A. prot. GE/2023/0023567 del 31/05/2023;
- La notifica preliminare prot. AOO9202/155605/2023 n. 49012377200 del 16/05/2023;
- Visto il Verbale di Consegna Lavori sottoscritto in data 16 maggio 2023 dal sottoscritto Ing. Francesco Vittorio Lippi nella qualità di Direttore dei Lavori per conto della Provincia di Livorno, dall'Impresa nella persona del Legale Rappresentante Sig. Amorini Rodolfo e vistato dal RUP ing. Simone Lubrano;

In data 12/02/2024 il Direttore dei Lavori ha ricevuto tramite pec da Rodolfo Amorini, quale Legale Rappresentante della ditta Amorini & Azzaro s.r.l., la richiesta di differimento di 60 giorni della data di ultimazione delle lavorazioni prevista per il 18/02/2024 in relazione al punto 1 dell'art. 19 del Capitolato Speciale di Appalto.

Le motivazioni esposte dalla ditta ci risultano legittime e rispondenti alle difficoltà riscontrate durante l'installazione degli infissi, lavorazione che, in riferimento ai piani terra e primo, viene effettuata compatibilmente allo svolgimento dell'attività didattica nelle aule.

Le lavorazioni più invasive, relative alla sostituzione degli infissi, vengono effettuate solo nei giorni festivi di sabato e domenica con conseguenti maggiori tempi di esecuzione.

Piombino 13/02/2024



Il Direttore dei Lavori

Ing. Francesco Vittorio Lippi

S.I.T.A. srl – Società di Ingegneria – Via F. Crispi, 35 56125 Pisa
P.iva 01612620508 – tel.05042097 – email: strutture@sitaingegneria.it
Pec: amministrazione@pec.sitaingegneria.it