



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

SERVIZI DI:	NEXT GENERATION EU - PNRR M4 C1 I3.3 - I.P.S.I.A. A. VOLTA, VIA DELLA PACE 25, PIOMBINO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA PIANA AGLI INFISSI IN ALLUMINIO DEGLI SHEAD E A TUTTI GLI INFISSI IN ALLUMINIO DELLE FACCIAE PRESENTI, AL RECUPERO CORTICALE DELLE PARTI IN CEMENTO ARMATO A FACCIA VISTA, ED OPERE EDILI VARIE CONNESSE COD. ARES 0490120003 C.U.P. J78B20000520001 - C.I.G. 95136196C1
AFFIDATARIO:	A & A di AMORINI E AZZARO SRL - sede legale in Casoria (NA), Via Bari n. 95 - C.F. 07865131218 e P.I.V.A. 07865131218
CERTIFICATO n° 2 bis	di euro 36558,82 a compensazione dei maggiori costi delle materie prime relativamente ai lavori di cui al S.A.L. 2

Visto l'affidamento dei lavori per l'aggiudicata somma di 1.341.250,51 € al netto del ribasso d'asta del 13,92% di cui 1.199.480,45 € per lavorazioni e 141.770,06 € per oneri della sicurezza, avvenuto mediante DE.CO. 4/23 e visto il contratto REP. N. 14415 del 03/04/2023

Risultando dalla contabilità relativa al SAL 2 che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte tra il giorno 19/01/2024 ed il giorno 10/05/2024 ai prezzi contrattuali , al netto del ribasso di gara, ascende a 708.496,63 €

Visto il Decreto Legge 17 maggio 2022 n. 50 e s.m.i

Risultando dalla contabilità relativa al SAL	2 bis del	11/06/2024	con applicazione prezzi aggiornati TOS24	che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte tra il giorno 19/01/2024 ed il giorno 10/05/2024, al netto del ribasso di gara, ascende a nette Euro	754.195,16 €
--	-----------	------------	--	--	--------------

Risultando dal confronto delle due contabilità un maggior costo pari a 36.558,82 € e cioè:	45.698,53 €	riconoscibile all'impresa nella misura del	80% per
---	-------------	--	---------

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1bis	23/04/2024	24.804,83 €
TOTALE		24.804,83 €

ammontare ribassato dei lavori eseguiti e delle spese
fatte tra il giorno 19/01/2024 ed il giorno 10/05/2024
con applicazione prezzi aggiornati al TOS24 ed
annotate nel SAL n. 02/bis del 11/06/2024

euro

754.195,16 €

ammontare ribassato dei lavori eseguiti e delle spese
fatte ai prezzi contrattuali tra il 19/01/2024 ed il
10/05/2024 annotate nel SAL n. 02 del 10/05/2024

euro

708.496,63 €

Restano per maggiori costi

euro

45.698,53 €

Importo riconoscibile ai sensi dell'art. 26 comma 6 ter del DL 50/2022 (80%)

euro

36.558,82 €

Da cui detraendo:

Acconti già corrisposti

euro

- €

Totale deduzioni

euro

- €

Importo netto rata
IVA al 22%

36.558.82 €

8.042,94 €

Importo liquidabile

44.601,76 €

Certifica pertanto che, in attuazione dei criteri di cui all'art. 26 del Decreto Legge 17 Maggio 2022 n. 50 e s.m.i, in applicazione del Prezzario Regionale Toscano anno 2024 si può pagare all'impresa

44.601,76 € diconsi Euro quarantaquattromilaseicentouno/76

Il Responsabile dei servizi attesta che l'impresa stessa ha assicurato i suoi operai presso INAIL di Napoli (NA) 80143 - VIA NUOVA POGGIOREALE ANGOLO VIA S. LAZZARO N.63 Matricola 19560586/03 con posizione assicurativa PAT n. 22250638/81

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Simone Lubrano