

Buonasera,  
in allegato si trasmette parere della Direzione Lavori relativamente all'oggetto.

Dott. Ing. Alessandro Nanni  
Via T. Bandettini, 132 San Concordio  
55100 Lucca (LU)  
Cell. n° +39 3349229417  
Tel/fax n° 0583/316851  
e-mail: nanni.ing@gmail.com

| Da "CVC srl" cvc@pec.it  
| A provincia.livorno@postacert.toscana.it  
| Cc alessandro.nanni@ingpec.eu  
| Data Thu, 20 Jun 2024 19:27:27 +0200  
| Oggetto RICHIESTA PROROGA - PALESTRA I.S.I.S. EINAUDI CECCHERELLI VIALE S. PERTINI - PIOMBINO CIG N. 9869715A77 - CUP N. J78B20000430001

| Spett.le  
| Provincia di Livorno

| Alla cortese attenzione di  
| RUP: Ing. Simone Lubrano  
| DL: Ing. Alessandro Nanni

| OGGETTO: RICHIESTA PROROGA - RELATIVO A PALESTRA I.S.I.S. EINAUDI CECCHERELLI VIALE S. PERTINI  
| - PIOMBINO CIG N. 9869715A77 - CUP N. J78B20000430001

| Buonasera,  
| con la presente siamo ad inviare la richiesta di proroga in riferimento all' oggetto.

| Cordiali saluti.

**CVC s.r.l.**

Via Chiana n° 11 - 52047 Marciano della Chiana (AR)  
Tel.: 0575-842369  
Capitale Sociale i.v.: ?→ 70.000,00;  
Sito: www.cvcsl.net  
PEC: cvc@pec.it - E-Mail: cvc@cvcsl.it  
Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali: N° FI21269  
Licenza per l'Autotrasporto di Cose n° iscrizione all'elenco Nazionale: AR/4771254/W, Posizione meccanografica d'archivio: E1C4YF

---

*Le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e confidenziali ed è vietata la diffusione in qualunque modo eseguita.*

*Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo ad eliminarlo e a non leggerlo, dandocene gentilmente comunicazione. Per qualsiasi informazione si prega di contattare (cvc@cvcsl.it).  
Rif. D.L. 196/2003*

**Oggetto:** NEXT GENERATION EU - PNRR M4 C1 I3.3 – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIFACIMENTO DEL PACCHETTO IMPERMEABILIZZANTE E COIBENTE DELLA COPERTURA, INSTALLAZIONE DI RINGHIERE PARAPETTO, RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI E SPOGLIATOI, OPERE DI SERRAMENTISTICA E VETRAZIONE PER LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI ED OPERE PROVVISORIALI CONNESSE – PALESTRA I.S.I.S. EINAUDI CECCHERELLI VIALE S. PERTINI – PIOMBINO

**Missione 4** - Istruzione e ricerca

**Componente 1** - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università

**Investimento 3.3:** Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica

|                                                            |                                                            |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Committente:</b>                                        | Provincia di Livorno                                       |
| <b>Responsabile del Procedimento:</b>                      | Ing. Simone Lubrano                                        |
| <b>Responsabile dei Lavori:</b>                            | Ing. Simone Lubrano                                        |
| <b>Progettista:</b>                                        | RTP Ing. Nanni (Mandatario)– Ing. Del Medico<br>(Mandante) |
| <b>Direttore dei Lavori:</b>                               | Ing. Alessandro Nanni                                      |
| <b>Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione:</b> | Ing. Andrea Del Medico                                     |
| <b>Impresa Esecutrice:</b>                                 | CVC s.r.l.                                                 |
| <b>Importo a Base di gara:</b>                             | € 775.109,46                                               |
| <b>Importo lavori soggetti a ribasso:</b>                  | € 761.902,87                                               |
| <b>Oneri della Sicurezza:</b>                              | € 13.206,59                                                |
| <b>Ribasso d'Asta</b>                                      | 3,96 %                                                     |
| <b>Importo Contrattuale</b>                                | € 744.938,10                                               |
| <b>Contratto</b>                                           | REP. N. 14421 del 19/09/2023                               |
| <b>C.U.P.:</b>                                             | J78B20000430001                                            |
| <b>C.I.G.:</b>                                             | 9869715A77                                                 |

**PARERE UFFICIO DIREZIONE LAVORI SU RICHIESTA DIFFERIMENTO FINE LAVORI DEL 20-06-2024**

- Visti il progetto dei lavori in epigrafe, approvato con Decreto Commissariale n. 26/2023 del 27/04/2023, ed il capitolato speciale d'appalto;
- il Decreto Commissariale n. 50/2023 del 30/06/2023 con cui la Stazione Appaltante ha provveduto ad affidare all'impresa CVC s.r.l. i lavori di cui all'oggetto;
- il contratto REP. N. 14421 del 19/09/2023;
- il Decreto Commissariale n. 81/2023 del 21/11/2023 con cui la Stazione Appaltante ha affidato al R.T.P. Ing. Nanni (Mandatario) Ing. Del Medico (Mandante) i servizi di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori di cui all'oggetto ed ha costituito l'Ufficio Direzione Lavori così composto:
  - Direttore dei Lavori: Ing. Alessandro Nanni;
  - Coordinatore della sicurezza in fase di Esecuzione: Ing. Andrea Del Medico;
- l'Attestazione dello stato dei luoghi redatta dal Direttore dei Lavori, ai sensi dell' Art. 4, comma 1 Decreto Ministeriale 7 marzo 2018, n. 49, ancora in vigore ai sensi dell'art. 226 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, in data 20/06/2023 previa comunicazione PEC prot. n.11537 del 20/06/2023 con la quale la stazione appaltante scioglieva la riserva di affidamento dei servizi di Direzione Lavori e C.S.E. e richiedeva tale attestazione nelle more dell'affidamento dei servizi stessi;
- la C.I.L.A prot. n. 0056165 del 24/11/2023;
- la notifica preliminare prot. n. 49012398094 del 23/11/2023;

Visto il Verbale di Consegna Lavori sottoscritto in data 24 Novembre 2023 dal sottoscritto Ing. Alessandro Nanni nella qualità di Direttore dei Lavori per conto della Provincia di Livorno, dall'Impresa nella persona del Legale Rappresentante Geom. Carmine Vitale e vistato dal RUP ing. Simone Lubrano.

In data 20/06/2024 il Direttore dei Lavori ha ricevuto tramite PEC da Carmine Vitale, quale Legale Rappresentante della ditta CVC s.r.l., la richiesta di differimento di **90 giorni** della data di ultimazione delle lavorazioni prevista per il **29/06/2024** in relazione al punto 1 dell'art. 19 del Capitolato Speciale di Appalto, e in considerazione dei Verbali di Sospensione n.1 e di Ripresa n.1.

Le motivazioni nonché l'entità della proroga proposte dalla ditta ci risultano legittime e rispondenti alle difficoltà riscontrate nella scelta del prodotto idoneo da utilizzare in copertura, per la quale c'è stata fitta corrispondenza con quest'ufficio e al conseguente prolungamento dei tempi di reperimento di suddetto materiale.

Piombino, 24/06/2024

Il Direttore dei Lavori  
*Ing. Alessandro Nanni*