



PROVINCIA DI LIVORNO

SETTORE TECNICO - SERVIZIO INFRASTRUTTURE VIARIE

DISPOSIZIONE N. 1687 / 2024

OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU". RIF. PNRR: MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 3.3. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIFACIMENTO DEL PACCHETTO IMPERMEABILIZZANTE E COIBENTE DELLA COPERTURA, INSTALLAZIONE DI RINGHIERE PARAPETTO, RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI E SPOGLIATOI, OPERE DI SERRAMENTISTICA E VETRAZIONE PER LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI ED OPERE PROVVISORIALI CONNESSE" - COD. ARES 0490120002 PALESTRA I.S.I.S. EINAUDI CECCHERELLI VIALE S. PERTINI - PIOMBINO. CUP J78B20000430001 CIG 9869715A77. PROROGA DEI TERMINI CONTRATTUALI DI CONSEGNA DEI LAVORI.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

“Infrastrutture Viarie” Ing. Simone Lubrano, giusta nomina e contestuale conferimento di incarico di responsabilità di funzioni apicali effettuati con Provvedimento del Dirigente N. 13 del 29/02/2024;

Visti:

- il D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, in particolare l’art. 109 ;
- la Legge N. 23 del 11.01.1996 “Norme per l’Edilizia Scolastica”;
- la Legge 241/1990;
- la Legge 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni”;
- il D.lgs N. 50 del 18.04.2016 “Codice Contratti pubblici di lavori, servizi, forniture” implementato e coordinato con il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, come aggiornato con la L. 55/2019 (di conversione del D.L. Sblocca Cantieri n. 32/2019) e s.m.i., dal D.L. 76/2020 “Decreto Semplificazioni 2020 convertito dalla Legge 120/2020” e dal D.L. 77/2021 “Decreto Governance PNRR e Semplificazioni convertito dalla Legge 108 del 29/07/2021”;

- il D.lgs. 36 del 31.03.2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, in particolare l'art. 226 c.2;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- lo Statuto della Provincia di Livorno, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 8 del 23 maggio 2016, entrato in vigore il 10 giugno 2016, modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 del 16.03.2023, in vigore dal 23.04.2023, in particolare gli artt. 13,14, 15 e 29;
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 52/10.05.2023, modificato con decreto del Presidente della Provincia n. 127/20.10.2023 e con successivo Decreto Presidenziale N. 4/04.01.2024;
- il Regolamento di Contabilità approvato con Delibera C.P.N. 42 del 13.12.2017 ed in vigore del 01.01.2018, modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 50/24.11.2023 in vigore dal 01.01.2024;
- la Delibera del Consiglio Provinciale n° 59 del 29/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026;
- il Decreto Presidenziale n° 7 del 10/01/2024 con il quale è stato approvato il PEG 2024 ed il Manuale Operativo ;
- il Decreto del Presidente n° 10 del 20/01/2022 con il quale è stata prorogata fino al 31/12/2026 l'Unità di Progetto Speciale istituita con proprio precedente Decreto n° 109/2020, (già precedentemente prorogata con Decreto n° 6/2021), a supporto della Presidente nell'esercizio dei poteri previsti dalla vigente normativa per gli interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica anche in attuazione del P.N.R.R.;
- il Decreto del Presidente n° 48 del 18/03/2022 avente ad oggetto “Decreto 109/2020: variazione unità di progetto speciale per gli interventi di edilizia scolastica anche in attuazione del PNRR”;
- il Decreto Commissariale n. 13 del 21/03/2022 di “Variazione RUP unità di progetto speciale per gli interventi di edilizia scolastica anche in attuazione del PNRR” con il quale è attribuita al sottoscritto la qualifica di RUP, tra gli altri, dell'intervento di Edilizia scolastica denominato “I.S.I.S. Einaudi Ceccherelli Viale S. Pertini – Piombino. Lavori di manutenzione straordinaria di rifacimento del pacchetto impermeabilizzante e coibente della copertura, installazione di ringhiere parapetto, ristrutturazione servizi igienici e spogliatoi, opere di serramentistica e vetratura per la sostituzione degli infissi esterni ed opere provvisorie connesse” COD. ARES 0490120002 - CUP. J78B20000430001;
- il Decreto del Presidente N. 120 del 03.10.2023 “Decreto n. 109/2020: variazione unità di Progetto speciale per gli interventi di edilizia scolastica anche in attuazione del PNRR” con il quale si conferma la proroga fino al 31.12.2026 delle funzioni di Commissario Straordinario per l'Edilizia scolastica dell'Unità di progetto speciale a supporto della Presidente nell'esercizio dei poteri previsti dalla vigente normativa per gli interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica anche in attuazione del P.N.R.R., si aggiorna la composizione dell' Unità di progetto Speciale e si confermano le attribuzioni della Unità di Progetto quale supporto al Commissario Straordinario per l'esecuzione degli interventi di Edilizia Scolastica;
- il Provvedimento Dirigenziale N. 13/2024 del 29.02.2024 con il quale il sottoscritto

è confermato Responsabile Unico di Procedimento e/o Progetto (RUP) per i lavori PNRR già in essere alla data di adozione dell'atto di cui risulta già investito di tale ruolo;

- il Decreto Commissariale n. 9 del 13/03/2024 "Commissario Straordinario per gli Interventi di Edilizia Scolastica: Aggiornamento delega di funzioni gestionali ai Responsabili della Unità di Progetto Speciale per gli Interventi di Edilizia Scolastica";
- il Decreto Commissariale n.19 del 09/05/2024 "Commissario straordinario per gli interventi di edilizia scolastica: aggiornamento delega di funzioni gestionali ai responsabili della unita' di progetto speciale per gli interventi di edilizia scolastica - Rettifica";

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 82/2018 del 20.06.2018 veniva approvato, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs 50/2016, il Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economico dell'intervento denominato "I.S.I.S. Einaudi Ceccherelli Viale S. Pertini – Piombino. COD. ARES 0490120002. Lavori di manutenzione straordinaria di rifacimento del pacchetto impermeabilizzante e coibente della copertura, installazione di ringhiere parapetto, ristrutturazione servizi igienici e spogliatoi, opere di serramentistica e vetratura per la sostituzione degli infissi esterni ed opere provvisorie connesse", costituito dalla Relazione Tecnica e dal Quadro Economico di spesa dell'importo complessivo di Euro 996.000,00;
- con nota dell'Unità di Missione del PNRR 8 marzo 2022 Prot. N. 12925/2022 veniva concessa la possibilità di rivedere gli interventi PNRR originariamente proposti nell'ambito e nei limiti degli importi assegnati;
- questa Amministrazione, avvalendosi della possibilità concessa e nel rispetto dei limiti di cui alla Nota sopra indicata, rimodulava l'Intervento in oggetto;
- con Decreto Commissariale n. 50/2021 del 19.11.2021, rettificato con Decreto Commissariale n. 2/2022 del 26.01.2022, veniva affidato al costituendo RTP tra l'Ing. Alessandro Nanni e l'Ing. Del Medico Andrea l'incarico per la Progettazione definitiva ed esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento in oggetto, con riserva di successivo affidamento della Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione;
- con il Decreto Presidenziale N. 56/2022 del 21.03.2022 veniva quindi approvato un nuovo Progetto di Fattibilità tecnica ed economica dell'intervento "I.S.I.S. Einaudi Ceccherelli Viale S. Pertini – Piombino. Lavori di manutenzione straordinaria di rifacimento del pacchetto impermeabilizzante e coibente della copertura, installazione di ringhiere parapetto, ristrutturazione servizi igienici e spogliatoi, opere di serramentistica e vetratura per la sostituzione degli infissi esterni ed opere provvisorie connesse" COD. ARES 0490120002 – CUP J78B20000430001, dell'importo complessivo di € 1.112.585,75;
- con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 116 del 18.05.2022 è stata approvata la rimodulazione dei piani degli interventi;
- con Decreto Commissariale N. 36/2022 del 05.07.2022 veniva approvato il Progetto Definitivo dell'Intervento dell'importo complessivo di € 1.112.585,75;
- con Decreto Commissariale n. 26/2023 del 27/04/2023 veniva approvato il progetto

- esecutivo dell'intervento sopra indicato, dell'importo complessivo di € 1.112.585,75;
- con Decreto Commissariale n. 29/2023 del 04.05.2023 veniva indetta la procedura negoziata per l'affidamento dell'intervento in oggetto, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ex art. 1, c. 3, D.L. n. 76/2020;
- con Decreto Commissariale n. 42/2023 del 08.06.2023 si dava atto che la procedura negoziata indetta con il sopra indicato Decreto Commissariale n. 29/2023 era andata deserta, e veniva indetta una nuova procedura negoziata, ai sensi della disciplina derogatoria introdotta dall'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, come modificato dall'art. 51 del D.L. 31 maggio 2021, N. 77 convertito nella L. 108/2021, secondo le modalità e le prescrizioni indicate nel decreto commissariale n. 29/2023, per l'aggiudicazione dell'appalto;
- con Decreto Commissariale n. 50/2023 del 30.06.2023 si affidava l'appalto all'Impresa CVC s.r.l. con sede legale in Marciano della Chiana (AR), risultata aggiudicataria, per l'importo complessivo di € 908.824,48 (oneri per la sicurezza ed IVA inclusi);

Visti:

- il verbale di consegna lavori, sottoscritto in data 24/11/2023, nel quale viene indicato il termine di giorni 180 naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale stesso, per l'esecuzione dei lavori, la cui ultimazione sarebbe dovuta avvenire comunque entro e non oltre il 21/05/2024;
- il verbale di sospensione dei lavori n.1 sottoscritto in data 14/12/2023;
- il verbale di ripresa dei lavori n. 1 sottoscritto in data 22/01/2024 con il quale il Direttore dei Lavori dava atto che erano venute a cessare le motivazioni per cui era stata determinata la sospensione dei lavori e disponeva la ripresa degli stessi fissando il nuovo termine di ultimazione nel giorno 29/06/2024;

Preso atto che con nota PEC acquisita al Protocollo dell'Ente con N. 12594 del 21/06/2024, allegata al presente atto, il legale rappresentante dell'impresa appaltatrice C.V.C. Srl chiedeva il differimento di 90 giorni dei termini di consegna dei lavori (consegna prevista in data 29/06/24) in relazione al punto 1 dell'art. 19 del Capitolato Speciale di Appalto ed in considerazione dei Verbali di Sospensione n.1 e di Ripresa n.1, specificando che il ritardo delle tempistiche nei lavori è stato determinato dalla difficoltà di reperimento dei materiali, non addebitabile all'impresa;

Considerato che con nota PEC acquisita al Protocollo dell'Ente con n. 12752 del 25/06/2024, allegata al presente atto, il Direttore dei Lavori accoglieva le motivazioni esposte dalla società aggiudicataria poiché legittime e rispondenti alle difficoltà riscontrate, esprimendo parere favorevole sulle motivazioni e sull'entità della proroga dei termini di consegna;

Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di accogliere la richiesta avanzata dal Legale rappresentante dell'Impresa CVC Srl prorogando i termini contrattuali previsti per la consegna dei lavori dell'intervento denominato "I.S.I.S. EINAUDI CECCHERELLI VIALE S. PERTINI - PIOMBINO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIFACIMENTO DEL PACCHETTO IMPERMEABILIZZANTE E COIBENTE DELLA COPERTURA, INSTALLAZIONE DI RINGHIERE PARAPETTO, RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI E SPOGLIATOI, OPERE DI SERRAMENTISTICA E VETRAZIONE PER LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI ED OPERE PROVVISORIALI CONNESSE" - COD. ARES 0490120002. CUP. J78B20000430001", aggiudicati con D.C.

n. 50/2023 del 30/06/2023, di n. 90 giorni naturali e consecutivi, a decorrere dal 30/06/2024, indicando quale termine ultimo per la loro esecuzione il 28/09/2024;

Dato atto che per il sottoscritto, Responsabile del procedimento, firmatario del presente provvedimento, non sussistono condizioni in materia di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90 come introdotto dalla L. 190/2012 ed ex art. 16 del D.Lgs. n. 36/23;

Accertata la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DISPONE

1) Di accogliere, anche in considerazione del parere espresso dal Direttore dei Lavori con nota PEC Prot. n. 12752 del 25/06/2024, la richiesta avanzata dal Legale rappresentante dell'Impresa CVC Srl relativa al differimento di n. 90 giorni della data di consegna dei lavori relativi all'intervento denominato "I.S.I.S. EINAUDI CECCHERELLI VIALE S. PERTINI - PIOMBINO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIFACIMENTO DEL PACCHETTO IMPERMEABILIZZANTE E COIBENTE DELLA COPERTURA, INSTALLAZIONE DI RINGHIERE PARAPETTO, RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI E SPOGLIATOI, OPERE DI SERRAMENTISTICA E VETRAZIONE PER LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI ED OPERE PROVVISORIALI CONNESSE" - COD. ARES 0490120002. CUP. J78B20000430001", aggiudicato con D.C. n. 50/2023 del 30/06/2023.

2) Di dare atto che la consegna dei lavori in oggetto viene prorogata di n.90 giorni naturali e consecutivi a decorrere dal 30/06/2024 e che il termine ultimo per la loro esecuzione è il 28/09/2024.

3) Di dare atto altresì che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 30 giorni.

4) Di dare atto inoltre che con la firma della presente disposizione si attesta l'assenza di conflitto d'interessi del sottoscritto come previsto dall'art. 6bis della L 241/1990, introdotto dalla L. 190/2012, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. n. 36/23.

5) Di procedere alla registrazione del presente atto nel Registro delle Disposizioni dell'Ente ed alla pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale nell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente" come previsto dal D.lgs 33/2013, nel rispetto delle forme di tutela della privacy e ai sensi dell'art.27 comma 3 del D. lgs. 36/23.

La presente disposizione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Lì, 27/06/2024

RESPONSABILE
SETTORE TECNICO - SERVIZIO
INFRASTRUTTURE VIARIE
LUBRANO SIMONE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)