

Oggetto: NEXT GENERATION EU - PNRR M4 C1 I3.3 – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIFACIMENTO DEL PACCHETTO IMPERMEABILIZZANTE E COIBENTE DELLA COPERTURA, INSTALLAZIONE DI RINGHIERE PARAPETTO, RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI E SPOGLIATOI, OPERE DI SERRAMENTISTICA E VETRAZIONE PER LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI ED OPERE PROVVISORIALI CONNESSE – PALESTRA I.S.I.S. EINAUDI CECCHERELLI VIALE S. PERTINI – PIOMBINO

Missione 4 - Istruzione e ricerca

Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università

Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica

Committente:	Provincia di Livorno
Responsabile del Procedimento:	Ing. Simone Lubrano
Responsabile dei Lavori:	Ing. Simone Lubrano
Progettista:	RTP Ing. Nanni (Mandatario)– Ing. Del Medico (Mandante)
Direttore dei Lavori:	Ing. Alessandro Nanni
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione:	Ing. Andrea Del Medico
Impresa Esecutrice:	CVC s.r.l.
Importo a Base di gara:	€ 775.109,46
Importo lavori soggetti a ribasso:	€ 761.902,87
Oneri della Sicurezza:	€ 13.206,59
Ribasso d'Asta	3,96 %
Importo Contrattuale	€ 744.938,10
Contratto	REP. N. 14421 del 19/09/2023
C.U.P.:	J78B20000430001
C.I.G.:	9869715A77

PARERE UFFICIO DIREZIONE LAVORI SU RICHIESTA DIFFERIMENTO FINE LAVORI DEL 21-11-2024

Visti:

- il progetto dei lavori in epigrafe, approvato con Decreto Commissariale n. 26/2023 del 27/04/2023, ed il capitolato speciale d'appalto;
- il Decreto Commissariale n. 50/2023 del 30/06/2023 con cui la Stazione Appaltante ha provveduto ad affidare all'impresa CVC s.r.l. i lavori di cui all'oggetto;
- il contratto REP. N. 14421 del 19/09/2023;
- il Decreto Commissariale n. 81/2023 del 21/11/2023 con cui la Stazione Appaltante ha affidato al R.T.P. Ing. Nanni (Mandatario) Ing. Del Medico (Mandante) i servizi di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori di cui all'oggetto ed ha costituito l'Ufficio Direzione Lavori così composto:
 - Direttore dei Lavori: Ing. Alessandro Nanni;
 - Coordinatore della sicurezza in fase di Esecuzione: Ing. Andrea Del Medico;
- l'Attestazione dello stato dei luoghi redatta dal Direttore dei Lavori, ai sensi dell' Art. 4, comma 1 Decreto Ministeriale 7 marzo 2018, n. 49, ancora in vigore ai sensi dell'art. 226 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, in data 20/06/2023 previa comunicazione PEC prot. n.11537 del 20/06/2023 con la quale la stazione appaltante scioglieva la riserva di affidamento dei servizi di Direzione Lavori e C.S.E. e richiedeva tale attestazione nelle more dell'affidamento dei servizi stessi;
- la C.I.L.A prot. n. 0056165 del 24/11/2023;
- la notifica preliminare prot. n. 49012398094 del 23/11/2023;
- il Verbale di Consegna Lavori sottoscritto in data 24 Novembre 2023 dal sottoscritto Ing. Alessandro Nanni nella qualità di Direttore dei Lavori per conto della Provincia di Livorno, dall'Impresa nella persona del Legale Rappresentante Geom. Carmine Vitale e vistato dal RUP ing. Simone Lubrano;
- il verbale di sospensione dei lavori n.1 sottoscritto in data 14/12/2023;
- il verbale di ripresa dei lavori n. 1 sottoscritto in data 22/01/2024 con il quale il Direttore dei Lavori dava atto che erano venute a cessare le motivazioni per cui era stata determinata la sospensione dei lavori e disponeva la ripresa degli stessi fissando il nuovo termine di ultimazione nel giorno 29/06/2024;
- la Disposizione 1687/2024 del 27/06/2024 del Responsabile del Servizio Ing. Simone Lubrano con la quale si accoglieva la richiesta di prorogare la scadenza dei lavori di 90 giorni naturali, avanzata dal Legale Rappresentante dell'impresa CVC srl in data 25/06/2024, con termine ultimo il 28/09/2024;
- la Disposizione 2315/2024 del 13/09/2024 del Responsabile del Servizio Ing. Simone Lubrano con la quale si accoglieva la richiesta di prorogare la scadenza dei lavori di 60 giorni naturali, avanzata dal Legale Rappresentante dell'impresa CVC srl in data 10/09/2024, con termine ultimo il 28/11/2024;



PROVINCIA DI LIVORNO
Servizio Investimenti e PNRR

In data 21/11/2024 il Direttore dei Lavori ha ricevuto tramite PEC da Carmine Vitale, quale Legale Rappresentante della ditta CVC s.r.l., la richiesta di differimento di **55 giorni** della data di ultimazione delle lavorazioni prevista per il 28/11/2024 in relazione al punto 1 dell'art. 19 del Capitolato Speciale di Appalto, e in considerazione dei Verbali di Sospensione n.1 e di Ripresa n.1, della Disposizione 1687/2024 e della disposizione 2315/2024.

Le motivazioni nonché l'entità della proroga proposte dalla ditta ci risultano legittime e rispondenti alle difficoltà riscontrate nella situazione climatica con piogge ininterrotte per quasi due mesi.

Piombino, 22/11/2024

Direttore dei Lavori
Ing. Alessandro Nanni

Buongiorno,

Trasmetto parere in merito a quanto richiesto in oggetto.
distinti saluti

Dott. Ing. Alessandro Nanni
Via T. Bandettini, 132 San Concordio
55100 Lucca (LU)
Cell. n° +39 3349229417
Tel/fax n° 0583/316851
e-mail: nanni.ing@gmail.com

| Da "CVC srl" cvc@pec.it

| A "provincia.livorno" provincia.livorno@postacert.toscana.it,"alessandro.nanni" alessandro.nanni@ingpec.eu

| Cc

| Data Thu, 21 Nov 2024 12:57:39 +0100

| Oggetto RICHIESTA PROROGA - RELATIVO A PALESTRA I.S.I.S. EINAUDI CECCHERELLI VIALE S. PERTINI - PIOMBINO
CIG N. 9869715A77 - CUP N. J78B20000430001

| Spett.le
Provincia di Livorno

| Alla cortese attenzione di
RUP: Ing. Simone Lubrano
DL: Ing. Alessandro Nanni

| OGGETTO: RICHIESTA PROROGA - RELATIVO A PALESTRA I.S.I.S. EINAUDI CECCHERELLI VIALE S. PERTINI
- PIOMBINO CIG N. 9869715A77 - CUP N. J78B20000430001

| Buonasera,
con la presente siamo ad inviare la richiesta di proroga in riferimento ai lavori in oggetto, ad ora in scadenza alla data del 28-11-2024, sarebbe nostra intenzione estendere di altri 55 giorni, causa condizioni meteorologiche sfavorevoli, fino alla data del 22 Gennaio 2025.

| Restiamo in attesa di Vs gentile riscontro

| Cordiali Saluti

CVC s.r.l.

Via Chiana n° 11 - 52047 Marciano della Chiana (AR)
Tel.: 0575-842369

Capitale Sociale i.v.: ? 70.000,00;

Sito: www.cvc srl.net

PEC: cvc@pec.it - E-Mail: cvc@cvc srl.it

Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali: N° FI21269

Licenza per l'Autotrasporto di Cose n° iscrizione all'elenco Nazionale: AR/4771254/W, Posizione meccanografica d'archivio: E1C4YF

Le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e confidenziali ed è vietata la diffusione in qualunque

modo eseguita.

Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo ad eliminarlo e a non leggerlo, dandocene gentilmente comunicazione. Per qualsiasi informazione si prega di contattare (cvc@cvcsl.it).
Rif. D.L. 196/2003