



PROVINCIA DI LIVORNO

STRUTTURA COMMISSARIALE

DISPOSIZIONE N. 2705 / 2024

OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEI PERCORSI DI ESODO, ELIMINAZIONE DI RISCHI DA CADUTA DI ELEMENTI DALL'ALTO, RIMOZIONE DI MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO ED OPERE VARIE E CONNESSE, ITIS "GALILEI" EDIFICIO 10 - VIA GALILEI 66, LIVORNO. CUP J48B20001390001. CIG 97267331FF. PROROGA DEI TERMINI CONTRATTUALI DI CONSEGNA DEI LAVORI



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

“Infrastrutture Viarie” Ing. Simone Lubrano, giusta nomina Dirigenziale effettuata con Provvedimento n° 13 del 29/02/2024;

Visti:

- il Decreto del Presidente della Provincia n° 97 del 27/06/2016, con il quale è stata approvata la nuova macrostruttura dell'Ente
- il Decreto del Presidente della Provincia n° 21 del 09/02/2022 di modifica alla macrostruttura e funzionigramma dell'Ente e conseguente assegnazione del personale e di modifica all'Area Posizione Organizzative;
- il Decreto presidenziale n° 35 del 28/02/2022 “Conferimento incarico di responsabilità di funzione apicale e contestuale attribuzione della titolarità' della posizione organizzativa denominata "Sviluppo investimenti edilizia e viabilità - attuazione PNRR"
- il Decreto del Presidente n° 64 del 01/06/2023 di Modifica Macrostruttura e assegnazione personale dell'Ente”;
- Il Decreto del Presidente n° 26 del 06/02/2024 di Modifica Macrostruttura e assegnazione personale dell'Ente”;
- lo Statuto della Provincia di Livorno, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n° 8

del 2/06/2016, entrato in vigore il 10/06/2016, modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n° 9 del 16/03/2023, in vigore dal 23/04/2023;

- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con Decreto del Presidente n° 52 del 10/05/2023, modificato con Decreto del Presidente n° 127 del 20/10/2023 e con successivo Decreto del Presidente n° 4 del 04/01/2024;

- il Regolamento di Contabilità approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n° 42 del 13/12/2017, in vigore dal 01/01/2018, modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n° 50 del 24/11/2023, in vigore dal 01/01/2024, in particolare l'art. 47 che disciplina la liquidazione delle spese;

Visti:

- il Decreto del Presidente n° 109/2020 che istituiva l'Unità Speciale di progetto a supporto della Presidente nell'esercizio dei poteri previsti dalla vigente normativa per gli interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica;

- il Decreti del Presidente n°6/2021 e n° 10/2022 di proroga dell'Unità Speciale di Progetto;

- il Decreto Commissariale n. 25 del 3.5.2022 con il quale la Presidente, in qualità di commissario straordinario per l'edilizia scolastica delegava all'espletamento delle funzioni gestionali relative alla riqualificazione dell'edilizia scolastica, ivi compresa l'adozione di provvedimenti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno con potere di firma;

- il Decreto del Presidente n° 48/2022 di variazione dell'Unità Speciale di Progetto;

- il Decreto Commissariale n° 13/2022 di "Variazione RUP unità di progetto speciale per gli interventi di edilizia scolastica anche in attuazione del PNRR", con il quale è attribuita al sottoscritto la qualifica di RUP, tra gli altri, dell'intervento di Edilizia scolastica denominato "I.T.I.S. Galilei Edificio n. 10 - Via Galilei n. 66 Livorno – Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa in sicurezza dei percorsi di esodo, eliminazione di rischi da caduta di elementi dall'alto, rimozione di manufatti in cemento amianto ed opere varie e connesse - Cod. Edificio 0490090028;

- il Decreto Commissariale n. 2 del 20.01.2023 di proroga delle deleghe di firma;

- il Decreto del Presidente n° 120 del 03/10/2023 "Decreto n° 109/2020 con il quale si conferma la proroga fino al 31/12/2026 delle funzioni di Commissario Straordinario per l'Edilizia scolastica dell'Unità di progetto speciale a supporto della Presidente nell'esercizio dei poteri previsti dalla vigente normativa per gli interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica anche in attuazione del PNRR; si aggiorna la composizione della Unità di progetto Speciale e si confermano le attribuzioni delle Unità di Progetto quale supporto al Commissario Straordinario per l'esecuzione degli interventi di Edilizia Scolastica;

- il Provvedimento Dirigenziale n° 13 del 29/02/2024 con il quale il sottoscritto è confermato Responsabile Unico di Procedimento e/o Progetto (RUP) per i lavori PNRR già in essere alla data di adozione dell'atto di cui risulta già investito di tale ruolo;

- il Decreto Presidenziale n° 35 del 01/03/2024 "Decreto n. 109/2020: Variazione Unità di Progetto

Speciale per gli interventi di Edilizia Scolastica anche in attuazione del PNRR – Rettifica”;

- Il Decreto Commissariale n° 9 del 13/03/2024 “Commissario Straordinario per gli Interventi di Edilizia Scolastica: Aggiornamento delega di funzioni gestionali ai Responsabili della Unità di Progetto Speciale per gli Interventi di Edilizia Scolastica”
- il Decreto Presidenziale n° 61 del 3/5/2024 “Decreto n° 109/2020: Variazione Unità di Progetto Speciale per gli interventi di Edilizia Scolastica anche in attuazione del PNRR – Rettifica”;
- il Decreto Commissariale n°19 del 09/05/2024 “Commissario straordinario per gli interventi di edilizia scolastica: aggiornamento delega di funzioni gestionali ai responsabili della unita' di progetto speciale per gli interventi di edilizia scolastica - Rettifica”;
- il Decreto Presidenziale n°112 del 08/08/2024 "Decreto num. 109/2020: variazione unita' di progetto speciale per gli interventi di edilizia scolastica anche in attuazione del PNRR- conferma"
- il Decreto Commissariale n°36 del 09/08/2024 "Commissario straordinario per gli interventi di edilizia scolastica: aggiornamento delega di funzioni gestionali ai responsabili della unita' di progetto speciale per gli interventi di edilizia scolastica - conferma."

Richiamati:

- il Decreto Commissariale n° 42/2020 del 27/10/2020 con il quale si affidavano gli incarichi di elaborazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, predisposizione delle richieste di pareri e autorizzazioni, Direzione dei lavori, assistenza, misura, contabilità all'ing. Andrea Landi;
- Il Decreto Commissariale N. 27/2023 del 27.04.23 con il quale è stato disposto di indire procedura negoziata per l'aggiudicazione dell'appalto denominato “I.T.I.S. Galilei Edificio n. 10 - Via Galilei n. 66 Livorno – Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa in sicurezza dei percorsi di esodo, eliminazione di rischi da caduta di elementi dall'alto, rimozione di manufatti in cemento amianto ed opere varie e connesse” Cod. Edificio 0490090028, CUP. J48B20001390001, ai sensi della disciplina derogatoria introdotta dall'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, come modificata dall'art. 51 del D.L. 31 maggio 2021, N. 77 convertito nella L. 108/2021, invitando a presentare offerta n. 10 (dieci) operatori economici selezionati in seguito all'indagine di mercato pubblicata su START in data 29/03/2023 ed al successivo sorteggio del 19/04/2023.
- Il Decreto Commissariale n. 37/2023 del 26/05/2023 con cui la Stazione Appaltante ha provveduto ad aggiudicare i lavori dell'intervento in oggetto al Consorzio Stabile Telegare avente sede legale in Caltagirone (CT), Via E. De Amicis – 24, C.F. e P. I.V.A. 08078101212 (con consorziata esecutrice Alfa Termica s.r.l. - sede legale in Marano di Napoli (NA), Via Belvedere n. 168 - C.F. e P. I.V.A. 07147070630,) per l'importo di € 730.408,63, incluso gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (IVA esclusa) in applicazione del ribasso del 23,78% offerto;

- Il contratto REP. N. 14419 stipulato in data 10/07/2023;
- Il Verbale di Consegna Lavori sottoscritto in data 16 novembre 2023 dal sottoscritto Ing. Andrea Landi nella qualità di Direttore dei Lavori per conto della Provincia di Livorno, dall'Impresa esecutrice nella persona del Legale Rappresentante Sign Nicola Damasco e vistato dal RUP ing. Simone Lubrano a partire dal quale decorrevano i 347 gg contrattualmente stabiliti per l'ultimazione dei lavori che era fissata per il giorno 30/10/2024;

Preso atto che con nota PEC allegata al presente atto ed acquisita al Protocollo dell'Ente con N. 20183 del 15/10/2024 e pertanto in tempo utile ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 ed entro i termini previsti dal capitolato speciale d'appalto, il legale rappresentante di "Consorzio stabile Telegare" chiedeva il differimento di 60 giorni dei termini di consegna dei lavori rispetto alla data di ultimazione prevista per il 30/10/2024, specificando che il ritardo delle tempistiche non è addebitabile all'impresa in quanto è stato determinato da avversità meteo, necessità di organizzazione tra manodopera e personale scolastico affinché si rispettassero tutte le misure di sicurezza e di non intralcio alle attività scolastiche e il ritardo e le difficoltà di approvvigionamento da parte delle fabbriche per i materiali;

Appurato che le circostanze di cui sopra non sono riconducibili a fatto proprio dell'appaltatore, né a negligenza o colpa di quest'ultimo, ma tuttavia non consentono l'ultimazione dei lavori entro i termini contrattuali previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto;

Considerato che con nota PEC acquisita al Protocollo dell'Ente con n. 20836 del 22/10/2024, allegata al presente atto, il Direttore dei Lavori accoglieva le motivazioni esposte da "Consorzio Stabile Telegare" poiché legittime e rispondenti alle difficoltà riscontrate, esprimendo parere favorevole sulle motivazioni e sull'entità della proroga dei termini di consegna;

Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di accogliere la richiesta avanzata dal Legale rappresentante di "Consorzio Stabile Telegare" prorogando i termini contrattuali previsti per la consegna dei lavori dell'intervento denominato "I.T.I.S. Galilei Edificio n. 10 - Via Galilei n. 66 Livorno – Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa in sicurezza dei percorsi di esodo, eliminazione di rischi da caduta di elementi dall'alto, rimozione di manufatti in cemento amianto ed opere varie e connesse", aggiudicati con D.C. n. 37/2023 del 26/05/2023, di n. 60 giorni naturali e consecutivi, a decorrere dal 30/10/2024, indicando quale termine ultimo per la loro esecuzione il 29/12/2024 ;

Considerato che la predetta proroga viene concessa a condizione che codesta impresa esecutrice

non accampi diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto;

Dato atto che per il sottoscritto, Responsabile del procedimento, firmatario del presente provvedimento, non sussistono condizioni in materia di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90 come introdotto dalla L. 190/2012 ed ex art. 16 del D.Lgs. n. 36/23;

Accertata la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DISPONE

1) Di accogliere, anche in considerazione del parere espresso dal Direttore dei Lavori con nota PEC Prot. n. 20836 del 22/10/2024, la richiesta avanzata da "Consorzio Stabile Telegare" relativa al differimento di n. 60 giorni della data di consegna dei lavori relativi all'intervento denominato "I.T.I.S. Galilei Edificio n. 10 - Via Galilei n. 66 Livorno – Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa in sicurezza dei percorsi di esodo, eliminazione di rischi da caduta di elementi dall'alto, rimozione di manufatti in cemento amianto ed opere varie e connesse", aggiudicati con D.C. n. 37/2023 del 26/05/2023;

2) Di concedere la predetta proroga a condizione che codesta impresa esecutrice non accampi diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto;

3) Di dare atto che la consegna dei lavori in oggetto viene prorogata di n. 60 giorni naturali e consecutivi a decorrere dal 30/10/2024 e che il termine ultimo per la loro esecuzione è il 29/12/2024 ;

4) Di dare atto altresì che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 30 giorni.

5) Di dare atto inoltre che con la firma della presente disposizione si attesta l'assenza di conflitto d'interessi del sottoscritto come previsto dall'art. 6bis della L. 241/1990, introdotto dalla L. 190/2012, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. n. 36/23.

6) Di procedere alla registrazione del presente atto nel Registro delle Disposizioni dell'Ente ed alla pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale nell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente" come previsto dal D.lgs 33/2013, nel rispetto delle forme di tutela della privacy e ai sensi dell'art. 27 comma 3 del D. lgs. 36/23.

La presente disposizione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Lì, 23/10/2024

RESPONSABILE
STRUTTURA COMMISSARIALE
LUBRANO SIMONE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)