



PROVINCIA DI LIVORNO

SERVIZIO EDILIZIA E IMPIANTI

Piazza del Municipio, 4 57100 Livorno - Tel. 0586.257111 Fax 0586.884057 - www.provincia.livorno.it

PEC: provincia.livorno@postacert.toscana.it PEO: edilizia.impianti@provincia.livorno.it

Intervento di manutenzione di coperture per l'eliminazione di infiltrazioni da eseguirsi su immobili ad uso scolastico di proprietà della Provincia di Livorno.

MODIFICA CONTRATTUALE

(Art. 120, comma 1, lett. B del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.)

data di consegna dei lavori	19/05/2026
tempo utile per l'esecuzione dei lavori	60 GNC
data ultimazione dei lavori	17/07/2026
committente	PROVINCIA DI LIVORNO
lavori	Manutenzione di coperture per l'eliminazione di infiltrazioni da eseguirsi su immobili ad uso scolastico di proprietà della Provincia di Livorno
CIG	BB952F7DF5
appaltatore	Acrobatic System s.r.l.
con sede legale in	Scali Olandesi, 38° cap. 57125 Livorno (LI)
partita I.V.A.	01680440490
importo a base d'asta	€ 16.362,26 comprensivi di oneri della sicurezza
ribasso	0,00 %
Importo del contratto	€ 16.362,26 comprensivi di oneri della sicurezza
contratto	mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio
direttore dei lavori (DL)	Geom. Patrizia Stornaiuolo
responsabile unico del progetto (RUP)	Ing. Vincenzo Aletto
servizio di riferimento	EDILIZIA E IMPIANTI

VISTO

- la pubblicazione, in data 27/02/2026, sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) (Prot. N. 017096/2026) della procedura per l'affidamento dei lavori di "Manutenzione di coperture per l'eliminazione di infiltrazioni da eseguirsi su immobili ad uso scolastico di proprietà della Provincia di Livorno".
- l'offerta economica presentata dalla ditta Acrobatic System S.r.l. pari ad € 16.362,26, comprensiva di oneri della sicurezza (IVA al 22% esclusa);



PROVINCIA DI LIVORNO

SERVIZIO EDILIZIA E IMPIANTI

Piazza del Municipio, 4 57100 Livorno - Tel. 0586.257111 Fax 0586.884057 - www.provincia.livorno.it

PEC: provincia.livorno@postacert.toscana.it PEO: edilizia.impianti@provincia.livorno.it

- la determinazione n. 230/2026 nella quale in data 19/05/2026 si affida l'appalto all'Impresa Acrobatic System S.r.l. – Scali degli Olandesi 38/A – cap 57125 Livorno (LI) - P.iva 01680440490;
- il contratto avvenuto tramite scambio di lettere commerciali per PEC prot. n. 12240/2026 del 25/05/2026 e n. 12277/2026 del 26/05/2026;
- il verbale di Consegna Lavori sottoscritto in data 19 maggio 2026 dal Geom. Patrizia Stornaiuolo nella qualità di Direttore dei Lavori per conto della Provincia di Livorno, dall'Impresa nella persona del Legale Rappresentante Sig. Miguel Loza Araya e vistato dal RUP Ing. Vincenzo Aletto.

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI MODIFICA CONTRATTUALE

Durante le lavorazioni di manutenzione di coperture per l'eliminazione di infiltrazioni da eseguirsi presso il "Liceo Nicolini-Palli" nella succursale posta in Via Maggi n. 50 Livorno e nella sede del "Liceo F. Enriques" posta in Via della Bassata n. 19/21 Livorno, sono emerse ulteriori lavorazioni non rilevabili in fase progettuale.

In particolare, a seguito delle verifiche in corso d'opera, si è resa necessaria l'esecuzione di interventi, di manutenzione ordinaria, localizzati relativi a:

- Liceo Nicolini Palli:
 - Intervento di risanamento di cordolo in cls posto sulla facciata lato ovest dell'edificio che presenta un' importante crepa;
- Liceo F. Enriques:
 - Intervento di sostituzione di guaina impermeabilizzante della parte di copertura posta sopra disimpegno aule.

Tali lavorazioni, si rendono necessarie nel corso dell'esecuzione per garantire la messa in sicurezza, la corretta funzionalità del sistema di copertura e durabilità complessiva dell'intervento.

Le suddette lavorazioni, non previste nel progetto originario ma strettamente connesse e non separabili dall'intervento principale, risultano indispensabili per assicurare l'esecuzione dell'opera a regola d'arte.

La modifica contrattuale consiste pertanto nell'introduzione di lavorazioni supplementari ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, in quanto tecnicamente necessarie al completamento dell'intervento.

RIEPILOGO DEI COSTI

Detti provvedimenti, disposti dal Direttore dei lavori comportano una variata distribuzione della spesa rispetto al progetto originario, e lavorazioni differenti, con un aumento dell'importo contrattuale di € 1.418,17 (esclusa IVA e oneri accessori).

L'importo complessivo degli interventi è pari a € 17.780,43 oltre IVA e oneri accessori.



PROVINCIA DI LIVORNO

SERVIZIO EDILIZIA E IMPIANTI

Piazza del Municipio, 4 57100 Livorno - Tel. 0586.257111 Fax 0586.884057 - www.provincia.livorno.it

PEC: provincia.livorno@postacert.toscana.it PEO: edilizia.impianti@provincia.livorno.it

Quadro Comparativo

		Imp. Contrattuale	Imp. Modifica	Imp. Totali
A1	Liceo Nicolini Palli	€ 8.873,48	€ 876,49	€ 9.749,97
A2	Liceo Enriques	€ 7.488,78	€ 541,68	€ 8.030,46
A	Importo totale Lavori (A1+A2)	€ 16.362,26	€ 1.418,17	€ 17.780,43
B1	Incentivo alla progettazione (pari al 2%) secondo art.45 comma 3 D.lgs.36/23	327,25 €	28,36 €	355,61 €
B2	Spese per contributo IRAP relativo al contributo di cui all'art. 45 comma 3 del D.Lgs. 36/23	22,25 €	1,93 €	24,18 €
B3	IVA 22% (su A)	3.599,70 €	312,00 €	3.911,70 €
B	Importo totale somme a disposizione	3.949,20 €	342,29 €	4.291,49 €
	IMPORTO COMPLESSIVO A+B	20.311,46 €	1.760,46 €	22.071,92 €

DURATA DELL'INTERVENTO

Per l'esecuzione dei suddetti lavori supplementari, non si rende necessario alcun incremento del tempo contrattuale, risultando gli stessi compatibili con le attività già programmate; pertanto, la data di ultimazione dei lavori rimane invariata rispetto a quella che verrà designata nel verbale di ripresa dei lavori ad oggi sospesi con verbale di sospensione del 6/07/2026.

ALLEGATI

Costituiscono parte della modifica contrattuale:

- la presente relazione di modifica contrattuale
- I preventivi della ditta per le opere aggiuntive.

Livorno 30/07/2026

IL DIRETTORE DEI LAVORI

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Geom. Patrizia Stornaiuolo

Ing. Vincenzo Aletto

