



PROVINCIA DI LIVORNO

DECRETO COMMISSARIALE N. 9 / 2023

OGGETTO: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE "I.T.I.S. GALILEI EDIFICIO N. 10 - VIA GALILEI N. 66, LIVORNO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEI PERCORSI DI ESODO, ELIMINAZIONE DEI RISCHI DI CADUTA DI ELEMENTI DALL'ALTO, RIMOZIONE DI MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO ED OPERE VARIE CONNESSE - COD. EDIFICIO 0490090028. CUP. J48B20001390001 - CIG . 8358210516. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E ATTO DI SOTTOMISSIONE.

Il sottoscritto Ing. Simone Lubrano, Responsabile del Servizio *“Sviluppo Investimenti Edilizia e Viabilità – attuazione PNRR”*, giusta nomina presidenziale e contestuale conferimento di incarico di responsabilità di funzioni apicali effettuati con Decreto del Presidente N. 35 del 28.02.2022;

Visto il decreto commissariale n.25 del 3.5.2022 con il quale la Presidente, in qualità di commissario straordinario per l'edilizia scolastica delega, tra gli altri, il sottoscritto all'espletamento delle funzioni gestionali relative alla riqualificazione dell'edilizia scolastica ex art.4 commi 2 e 3 del D.L. n.32/2019, convertito dalla L. 55/2019, ivi compresa l'adozione di provvedimenti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno con potere di firma;

Visto altresì il successivo Decreto Commissariale n. 2 del 20/01/2023 avente ad oggetto *“COMMISSARIO STRAORDINARIO PER GLI INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA: PROROGA DELEGA FUNZIONI GESTIONALI AI RESPONSABILI DELLA UNITA' DI PROGETTO SPECIALE PER GLI INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA”* con il quale il presidente neo eletto, nel confermare l'esercizio dei poteri commissariali ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3 del DL n. 32/2019, convertito dalla legge n. 55/2019, delega al sottoscritto, sino a quando non saranno assunte e formalizzate le decisioni relative ai nuovi assetti organizzativi interni, le funzioni gestionali relative alla riqualificazione dell'edilizia scolastica, ivi compresa l'adozione di provvedimenti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

Visti :

- il D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*, in particolare l'art. 109 comma 2 ;

- l'art. 1 comma 55 e 66 della Legge 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni";
- il D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 "Nuovo Codice degli Appalti";
- la Legge 23 del 11.01.1996 "Norme per l'Edilizia Scolastica"
- lo Statuto della Provincia di Livorno, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 8 del 23 maggio 2016, entrato in vigore il 10 giugno 2016, in particolare gli artt. 13, 14, 15 e 29;
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi (artt. 1/27 in vigore dal 17.06.2016), approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 93 del 17.06.2016, in vigore dal 17 giugno 2016, in particolare l'art. 10 rubricato "Criteri generali per il conferimento e la revoca di incarichi" che al comma 3 dispone *"Gli incarichi in atto alla scadenza del mandato si intendono prorogati....omissis.. o comunque sino a quando il Presidente neoeletto avrà assunto e formalizzato le sue decisioni in ordine ai nuovi assetti organizzativi interni"*;
- il Decreto del Presidente n. 62/2019 avente ad oggetto "CCNL Comparto Funzioni Locali 21.5.2018: approvazione Regolamento Posizioni Organizzative e Sistema di graduazione della retribuzione di posizione – Apertura periodo di valutazione", in particolare l'art. 5 rubricato "Criteri, modalità di conferimento e durata degli incarichi di posizione organizzativa" - comma 2 - ai sensi del quale *"Gli incarichi in atto alla scadenza del mandato si intendono prorogati per un massimo di 90 giorni onde evitare soluzioni di continuità nella gestione dei servizi sino alla nomina/rinnovo dei titolari e/o comunque sino a quando il Presidente neoeletto avrà assunto e formalizzato le sue decisioni in ordine ai nuovi assetti organizzativi interni"*;
- il vigente regolamento di contabilità, approvato con Delibera C.P. n. 42 del 13/12/2017 ed in vigore dal 01/01/2018;
- il Decreto del Presidente N. 10/2022 del 20.01.2022 con il quale l'Unità di progetto speciale a supporto della Presidente nell'esercizio dei poteri previsti dalla vigente normativa per gli interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica è stata prorogata fino al 31.12.2026;
- il Decreto del Presidente n.48/2022 del 18.03.2022 avente ad oggetto "Decreto 109/2020: variazione unità di progetto speciale per gli interventi di edilizia scolastica anche in attuazione del PNRR"; - la Delibera del Consiglio Provinciale n. 8 del 31.01.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024;
- il Decreto Presidenziale n. 12 del 01.02.2022 con il quale è stato approvato il PEG 2022 ed è stata assegnata al responsabile della Struttura Commissariale la gestione, tra gli altri, del CAP. 2040234/0 "Incarichi ITI Cecioni Galilei";
- il Decreto Commissariale n. 13/2022 del 21.03.2022 avente ad oggetto "Variazione RUP unità di progetto speciale per gli interventi di edilizia scolastica anche in attuazione del PNRR", con il quale è attribuita al sottoscritto la qualifica di RUP, tra gli altri, dell'intervento di Edilizia scolastica denominato *"I. T.I.S. Galilei Edificio n. 10 – Via Galilei n. 66, Livorno - Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa in sicurezza dei percorsi di esodo, eliminazione dei rischi di caduta di elementi dall'alto, rimozione di manufatti in cemento armato ed opere varie connesse – Cod. Edificio 0490090028"*;
- la delibera del Consiglio Provinciale N. 34 del 26.05.2022 "Variazione al Bilancio di Previsione 2022. Applicazione Avanzo 2021 e aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2022 conseguente alle integrazioni del Programma Biennale degli acquisti di Forniture e Servizi 2022/2021"
- il Decreto Presidenziale N. 100 del 27.05.2022 "Variazione al PEG 2022 conseguente alla variazione di Bilancio approvata con Delibera del C.P. N. 34 del 26.05.2022 e Revisioni

Capitoli di Bilancio assegnati ai Servizi “Tutela ed efficientamento del Patrimonio e Territorio “ e “Sviluppo Investimenti Edilizia e Viabilità – Attuazione PNRR”, con il quale è assegnata al sottoscritto la gestione del CAP. 2040254/0 “PNRR Cofinanziamento Lavori” (AV. V. 1135/21);

Premesso che:

- con Decreto Presidenziale n. 83/2018 del 20/06/2018 veniva approvato, ai sensi dell’art. 23 del D.lgs 50-2016 , il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell’intervento denominato *“I.T.I.S. Galilei Edificio n. 10 – Via Galilei n. 66, Livorno - Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa in sicurezza dei percorsi di esodo, eliminazione dei rischi di caduta di elementi dall’alto, rimozione di manufatti in cemento armato ed opere varie connesse – Cod. Edificio 0490090028, dell’importo complessivo di Euro 1.538.900,00;*

- con Decreto Commissariale n. 42/2020 del 27.10.2020, a seguito di procedura di affidamento diretto come previsto 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020, previa valutazione dei preventivi di tre professionisti iscritti all’Albo Provinciale degli Operatori Economici per l’affidamento dei Servizi di Ingegneria ed Architettura , in ordine cronologico di iscrizione, in possesso dei necessari requisiti, e nel rispetto della rotazione dell’invito, ai sensi dell’articolo 157, comma 2 e dell’articolo 36, comma 2, lett.b) del D.Lgs. 50/2016, veniva affidato all’Ing. Landi Andrea l’incarico professionale per la Progettazione Definitiva, la Progettazione Esecutiva, il C.S.P. /C.S.E. e la Direzione Lavori, per la spesa complessiva € 80.862,55 (oneri previdenziali ed IVA inclusi), imputata al capitolo 2040234/0 “Incarichi professionali scuole” (V. 1123) – I. 857/2020;

- in data 01.02.2022 veniva sottoscritto il disciplinare, Cron. N. 1871, relativo all’incarico affidato con il sopra indicato D.C. 42/2020;

- con Decreto del Presidente N. 53/2022 del 21.03.2022, come previsto dal Decreto Ministero Istruzione N. 51/2022, è stato rimodulato e approvato un nuovo Progetto di fattibilità Tecnica ed Economica dell’intervento in oggetto, per l’importo complessivo di € 1.560.985,17;

con nota PEC Prot.. N. 13338 del 10.08.2022 l’affidatario comunicava che per motivi organizzativi si vedeva costretto a rinunciare alle prestazioni di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione inserite nell’incarico in oggetto.

- con Decreto Commissariale n. 49/2022 del 14/09/2022, a seguito della rinuncia comunicata dall’Ing. Landi Andrea, i servizi di Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione ed in fase di Esecuzione, venivano affidati all’Ing. Raffaele Latrofa per l’importo di € 21.802,06 (oneri previdenziali ed IVA esclusi);

Preso atto, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs 50/2016, della necessità di aggiornare in tipologia ed importo i servizi oggetto di affidamento all’Ing. A. Landi rispetto a quelli originariamente previsti;

Visto l’art. 22 comma 4 del D.M. 7 marzo 2018 n.49, ai sensi del quale, con riferimento alle variazioni entro il quinto dell’importo contrattuale di cui all’articolo 106, comma 12, del codice, l’esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni;

Preso atto che la riduzione dell'importo contrattuale, pari ad € 22.674,14 (oneri previdenziali ed IVA esclusi), a seguito dei fatti narrati supera il quinto dell'importo originario di cui al contratto CRON. n. 1871 ma deriva da quanto comunicato dall'affidatario con PEC prot. n. 13338 del 10/08/2022;

Preso atto altresì che tale riduzione è superiore a quanto originariamente offerto dall'Ing. A. Landi per i servizi di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione è stata concordata in maniera tale da non comportare alcun aggravio economico alla Stazione Appaltante;

Visti la relazione di perizia di variante e l'atto di sottomissione allegati e parti integrante del Presente Decreto Commissariale;

Richiamato il Decreto Commissariale N. 50/2022 del 15.09.2022 con il quale si è provveduto a ridurre dell'importo di € 28.768,96 l'impegno di spesa assunto a favore dell'Ing. A. Landi per l'affidamento originario;

Dato atto che il nuovo importo contrattuale riferito ai servizi di Progettazione definitiva, Progettazione Esecutiva e Direzione lavori affidati all'Ing. Landi Andrea ammonta ad € 52.093,59 (oneri previdenziali ed IVA inclusi) e risulta conservato tra i Residui Passivi dei seguenti Capitoli del Bilancio 2023:

CAP. 2040234/0 "Incarichi Cecioni Galilei" (V. 1123) R.P. 384/2021 per € 40.431,55;

CAP. 2040234/0 "Incarichi Cecioni Galilei" (V. 1123) R.P. 407/2022 per € 427,37

CAP. 2040254/0 "Cofinanziamento Lavori PNRR" R.P. 780/2022 per € 11.234,67 ;

Dato altresì che la riduzione dell'impegno di spesa originariamente assunto a favore dell'Ing. Landi, per complessivi € 28.768,96 (oneri previdenziali ed IVA inclusi) corrisponde all'importo impegnato con Decreto Commissariale N. 49/2022 del 14.09.2022 a favore dell'Ing. Raffaele Latrofa per l'affidamento del Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e del Coordinamento in fase di Esecuzione e risulta conservato tra i Residui Passivi del Bilancio 2023 al CAP. 2040254/0 "Cofinanziamento Lavori PNRR" – R.P. 780/2022;

Dato atto che per il sottoscritto Responsabile del procedimento, firmatario del Provvedimento, non sussistono condizioni in materia di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90 come introdotto dalla L. 190/2012 e ex art. 42 c. 2 e 3 del D.lgs.50/2016;

Accertata la regolarità tecnica del presente atto, che con la sottoscrizione viene attestata

DECRETA

1) di approvare ai sensi dell'art. 106 comma 12 D.Lgs 50/2016 e s.m.i la perizia di variante dei Servizi di Progettazione definitiva ed Esecutiva , coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione relativi all'Intervento denominato *"I.T.I.S. Galilei Edificio n. 10 – Via Galilei n. 66, Livorno - Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa in sicurezza dei percorsi di*

esodo, eliminazione dei rischi di caduta di elementi dall'alto, rimozione di manufatti in cemento armato ed opere varie connesse – Cod. Edificio 0490090028, costituita dall'atto di sottomissione, allegati e parte integrante del presente decreto Commissariale;

2) di dare atto che la riduzione dell'impegno, di spesa pari € 28.768,96 (oneri previdenziali ed IVA inclusi) originariamente assunto a favore dell'Ing. A. Landi è già stato effettuato con il Decreto Commissariale n. 50/2022 del 15.09.2022 e che pertanto con il presente Provvedimento non è necessario apportare modifiche ad impegni precedentemente assunti;

3) di dare atto altresì che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 30 giorni;

4) di dare atto che con la firma del presente Decreto si attesta l'assenza di conflitto d'interessi come previsto dall'art. 6bis della L. 241/1990 ed introdotto dalla L. 190/2012 art. 1 co. 41;

5) di disporre la registrazione del presente Decreto nel Registro Decreti Commissariali dell'Ente e nel registro speciale della Segreteria Generale, nonché la conseguente trasmissione alla Ragioneria Generale per la registrazione nelle scritture contabili di questa Amministrazione;

6) di procedere altresì alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio e al sito istituzionale nell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 50/2016 e come previsto dal D.lgs 33/2013 e ss.mm., nel rispetto delle forme di tutela della privacy.

Lì, 15/02/2023

IL RESPONSABILE
LUBRANO SIMONE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)