



PROVINCIA DI LIVORNO

SETTORE TECNICO - SERVIZIO INVESTIMENTI E PNRR

DISPOSIZIONE N. 3277 / 2023

OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION EU". RIF. PNRR: MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 3.3. " I.P.S.I.A. A. VOLTA, VIA DELLA PACE 25, PIOMBINO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA PIANA AGLI INFISSI IN ALLUMINIO DEGLI SHEAD E A TUTTI GLI INFISSI IN ALLUMINIO DELLE FACCIATE PRESENTI, AL RECUPERO CORTICALE DELLE PARTI IN CEMENTO ARMATO A FACCIA VISTA, ED OPERE EDILI VARIE CONNESSE .COD. ARES 0490120003 . CUP. J78B20000520001. PROROGA TERMINI TERMINI CONTRATTUALI DELLA CONSEGNA DEI LAVORI.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il sottoscritto Ing. Simone Lubrano, Responsabile del Servizio "Investimenti e PNRR" giusta nomina presidenziale e contestuale conferimento di incarico di responsabilità di funzioni apicali effettuati con Decreto del Presidente N. 35/2022 del 28.02.2022, confermata con Decreto Presidenziale N. 64/2023 del 01.06.2023 "Modifica Macrostruttura e assegnazione personale dell'Ente" e con successivi Provvedimento del Dirigente del Settore Tecnico n. 6/2023 del 02.10.2023 e n. 18/2023 del 30.11.2023;

Richiamati:

- il Decreto del Presidente n. 48/2022 del 18.03.2022 avente ad oggetto "Decreto 109/2020: variazione unità di progetto speciale per gli interventi di edilizia scolastica anche in attuazione del PNRR";
- il Decreto Commissariale n. 13/2022 del 21.03.2022 di "Variazione RUP unità di progetto speciale per gli interventi di edilizia scolastica anche in attuazione del PNRR", con il quale è attribuita al sottoscritto la qualifica di RUP, tra gli altri, dell'intervento di Edilizia scolastica denominato "Lavori di manutenzione straordinaria alla copertura piana agli infissi in alluminio degli shead e a tutti gli infissi in alluminio delle facciate presenti, al recupero corticale delle parti in cemento armato a faccia vista, ed opere edili varie connesse da

eseguirsi presso l'IPSIA A. Volta, Via della Pace 25, Piombino, COD. ARES 0490120003"
– CUP J78B20000520001;

- il Decreto del Presidente N. 120 del 03.10.2023 "Decreto n. 109/2020: variazione unità di Progetto speciale per gli interventi di edilizia scolastica anche in attuazione del PNRR" con il quale si conferma la proroga fino al 31.12.2026 delle funzioni di Commissario Straordinario per l'Edilizia scolastica dell'Unità di progetto speciale a supporto della Presidente nell'esercizio dei poteri previsti dalla vigente normativa per gli interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica anche in attuazione del P.N.R.R. , si aggiorna la composizione dell' Unità di progetto Speciale e si confermano le attribuzioni della Unità di Progetto quale supporto al Commissario Straordinario per l'esecuzione degli interventi di Edilizia Scolastica;

Visti:

- il D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", in particolare l'art. 109 comma 2;
- l'art. 1 comma 55 e 66 della Legge 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni";
- lo Statuto della Provincia di Livorno, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 8 del 23 maggio 2016, entrato in vigore il 10 giugno 2016, modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 del 16.03.2023, in vigore dal 23.04.2023, in particolare gli artt. 13,14, 15 e 29;
- il Nuovo Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 52 del 10.05.2023, in particolare l'art. 9 "Funzioni di elevata qualificazione";
- il Regolamento di Contabilità approvato con Delibera C.P..N. 42 del 13.12.2017 ed in vigore del 01.01.2018;
- la Legge N. 23 del 11.01.1996 "Norme per l'Edilizia Scolastica";
- il D.lgs N. 50 del 18.04.2016 "Codice Contratti pubblici di lavori, servizi, forniture" implementato e coordinato con il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, come aggiornato con la L. 55/2019 (di conversione del D.L. Sblocca Cantieri n. 32/2019) e s.m.i., dal D.L. 76/2020 "*Decreto Semplificazioni 2020 convertito dalla Legge 120/2020*" e dal D.L. 77/2021 "*Decreto Governance PNRR e Semplificazioni convertito dalla Legge 108 del 29/07/2021*";
- il D.lgs. 36 del 31.03.2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", in particolare l'art. 226 c.2;
- la Delibera del Consiglio Provinciale n. 13 del 16.03.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023-2025;
- il Decreto Presidenziale n. 25 del 22.03.2023 con il quale è stato approvato il PEG 2023 ed il manuale di gestione 2023;

Premesso che:

- con decreto del Ministero dell'istruzione n. 217/2021 veniva assegnato a questa Amministrazione Provinciale un finanziamento dell'importo di € 1.967.464,00 per la realizzazione dell'intervento denominato "Lavori di manutenzione straordinaria alla copertura piana agli infissi in alluminio degli shed e a tutti gli infissi in alluminio delle facciate presenti, al recupero corticale delle parti in cemento armato a faccia vista, ed opere edili varie connesse da eseguirsi presso l'IPSIA A. Volta, Via della Pace 25, Piombino, COD. ARES 0490120003";

- con Decreto Commissariale N. 13/2021 del 17.06.2021 veniva affidato alla Società

S.I.T.A. il servizio per la Progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, la Direzione Lavori ed il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dell'intervento in oggetto;

- l'intervento sopra indicato è confluito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- con Decreto Commissariale N. 35/2023 del 05.07.2023 veniva approvato il Progetto definitivo dell'intervento;
- con Decreto Commissariale n. 70/2022 del 29.11.2022, rettificato con Decreto Commissariale N. 72/2022 del 01.12.2022, veniva approvato il progetto esecutivo, dell'importo complessivo di Euro € 2.151.470,02;
- con Decreto Commissariale N. 73/2022 del 01.12.2022 veniva indetta procedura negoziata per l'aggiudicazione dell'appalto per i lavori in oggetto, ai sensi della disciplina derogatoria introdotta dall'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, come modificato dall'art. 51 del D.L. 31 maggio 2021, N. 77 convertito nella L. 108/2021, invitando a presentare offerta 15 (quindici) operatori economici tra quelli iscritti nell'Elenco detenuto da questa Amministrazione, approvato con disposizione n. 237/2020, nel rispetto di un criterio di rotazione degli affidamenti e degli inviti;
- con Decreto Commissariale N. 4/2023 del 25.01.2023 i lavori venivano aggiudicati all'Impresa A & A di AMORINI E AZZARO SRL, per l'importo di € 1.341.250,51, incluso gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (IVA esclusa) in applicazione del ribasso offerto del 13,92%;

Visto il verbale di consegna lavori, sottoscritto in data 16.05.2023, nel quale viene indicato il termine di giorni 218 naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale stesso, per l'esecuzione dei lavori, la cui ultimazione sarebbe dovuta avvenire comunque entro e non oltre il 20.12.2023;

Preso atto che con nota PEC Prot. N. 22810 del 04/12/2023, il legale rappresentante della A&A di Amorini e Azzaro Srl chiede un differimento di 60 giorni dalla data prevista per la consegna, specificando le motivazioni che hanno determinato il rallentamento dei lavori;

Considerato che con nota PEC Prot. n. 23059 del 07/12/2023, il Direttore dei Lavori dichiara che le motivazioni esposte dalla società aggiudicataria risultano legittime e rispondenti alle difficoltà riscontrate;

Ritenuto pertanto di accogliere la richiesta avanzata dal Legale rappresentante dell'Impresa A&A di Amorini e Azzaro Srl prorogando i termini contrattuali previsti per la consegna dei lavori dell'intervento denominato "Lavori di manutenzione straordinaria alla copertura piana agli infissi in alluminio degli shed e a tutti gli infissi in alluminio delle facciate presenti, al recupero corticale delle parti in cemento armato a faccia vista, ed opere edili varie connesse da eseguirsi presso l'IPSIA A. Volta, Via della Pace 25, Piombino, COD. ARES 0490120003", aggiudicati con D.C. n. 4/2023, di n. 60 giorni naturali e consecutivi, a decorrere dal 21.12.2023, indicando quale termine ultimo per la loro esecuzione il 18.02.2024;

Dato atto che per il sottoscritto, Responsabile del procedimento, firmatario del provvedimento, non sussistono condizioni in materia di conflitto di interessi ai sensi

dell'art. 6-bis della L. 241/90 come introdotto dalla L. 190/2012 ed ex art. 42 comma 2 e 3 del D.lgs. n.50/2016;

Accertata la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DISPONE

1) di accogliere, anche in considerazione del parere espresso dal Direttore dei Lavori con nota PEC Prot. N. 23059/2023, la richiesta avanzata dal Legale rappresentante dell'Impresa A&A di Amorini e Azzaro Srl relativa al differimento di n. 60 giorni della data di consegna dei lavori relativi all'intervento denominato "Lavori di manutenzione straordinaria alla copertura piana agli infissi in alluminio degli shead e a tutti gli infissi in alluminio delle facciate presenti, al recupero corticale delle parti in cemento armato a faccia vista, ed opere edili varie connesse da eseguirsi presso l'IPSIA A. Volta, Via della Pace 25, Piombino, COD. ARES 0490120003", aggiudicato con D.C. n. 4/2023.

2) di dare atto che la consegna dei lavori in argomento viene prorogata di n. 60 giorni naturali e consecutivi a decorrere dal 21.12.2023 e che il termine ultimo per la loro esecuzione è il 18.02.2024.

3) di dare atto altresì che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 30 giorni.

4) di dare atto inoltre che con la firma del presente decreto si attesta l'assenza di conflitto d'interessi del sottoscritto come previsto dall'art. 6bis della L. 241/1990 ed introdotto dalla L. 190/2012 art. 1 co. 41.

5) di disporre la registrazione della presente atto nel Registro delle Disposizioni dell'Ente, nonché all'albo pretorio e al sito istituzionale nell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dall'art. 29 del D.lgs 50/2016 e come previsto dal D.lgs 33/2013, nel rispetto delle forme di tutela della privacy.

La presente disposizione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Lì, 20/12/2023

RESPONSABILE
SETTORE TECNICO - SERVIZIO
INVESTIMENTI E PNRR
LUBRANO SIMONE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)