



## PROVINCIA DI LIVORNO

### DECRETO COMMISSARIALE N. 20 / 2024

OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - PNRR (MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3.) "ISIS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI - VIA DELLA PACE 27-29 - PIOMBINO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RECUPERO CORTICALE DI ELEMENTI STRUTTURALI DELLE FACCIE IN CEMENTO ARMATO A FACCIA VISTA, SOSTITUZIONE DI SERRAMENTI ESTERNI IN ALLUMINIO, SOSTITUZIONE DI PAVIMENTAZIONI VINILICHE DANNEGGIATE ED OPERE VARIE CONNESSE". COD. ARES 0490120001" - CUP. J78B20000460001, CIG 9511297A93. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.



La sottoscritta Ing. Silvia Borgo, Dirigente del Settore Tecnico, giusta nomina Presidenziale e conferimento di incarico effettuati con Decreto del Presidente N. 115 del 15.09.2023;

Dato atto che per la sottoscritta non sussistono condizioni in materia di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90 come introdotto dalla L. 190/2012;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, in particolare l'art. 109 comma 2;
- la Legge N. 23 del 11.01.1996 "Norme per l'Edilizia Scolastica";
- il D.Lgs. N. 50 del 18.04.2016 "Codice Contratti pubblici di lavori, servizi, forniture" implementato e coordinato con il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, come aggiornato con la L. 55/2019 (di conversione del D.L. Sblocca Cantieri n. 32/2019) e s.m.i., dal D.L. 76/2020 "Decreto Semplificazioni 2020 convertito dalla Legge 120/2020" e dal D.L. 77/2021 "Decreto Governance PNRR e Semplificazioni convertito dalla Legge 108 del 29/07/2021";
- il D.Lgs. 36 del 31.03.2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", in particolare l'art. 226 c.2;
- lo Statuto della Provincia di Livorno, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 8 del 23 maggio 2016, entrato in vigore il 10 giugno 2016, modificato con

deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 del 16.03.2023, in vigore dal 23.04.2023, in particolare gli artt. 13,14, 15 e 29;

- il Regolamento Provinciale per gli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D.lgs 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.lgs n.56/2017, approvato con D.P. N. 19 del 29.01.2019;

- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 52/10.05.2023, modificato con decreto del Presidente della Provincia n. 127/20.10.2023 e con successivo Decreto Presidenziale N. 4/04.01.2024;

- il Regolamento di Contabilità approvato con Delibera C.P.N. 42 del 13.12.2017 ed in vigore del 01.01.2018, modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 50/24.11.2023 in vigore dal 01.01.2024;

- il Decreto del Presidente N. 120 del 03.10.2023 avente ad oggetto "Decreto n. 109/2020: variazione unità di Progetto speciale per gli interventi di edilizia scolastica anche in attuazione del PNRR" con il quale si conferma la proroga fino al 31.12.2026 delle funzioni di Commissario Straordinario per l'Edilizia scolastica dell'Unità di progetto speciale a supporto della Presidente nell'esercizio dei poteri previsti dalla vigente normativa per gli interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica anche in attuazione del P.N.R.R. e si aggiorna la composizione della Unità di progetto Speciale e si conferma le attribuzioni delle Unità di Progetto quale supporto al Commissario Straordinario per l'esecuzione degli interventi di Edilizia Scolastica;

- il Decreto Presidenziale n. 35 del 01.03.2024 "Decreto n. 109/2020: Variazione Unità di Progetto Speciale per gli Interventi di Edilizia Scolastica anche in attuazione del PNRR";

- il Decreto Commissariale N. 9/2024 del 13.03.2024 "Commissario Straordinario per gli Interventi Edilizia Scolastica: aggiornamento delega di funzioni gestionali ai Responsabili della Unità di progetto Speciali per gli interventi di Edilizia Scolastica";

- il Decreto del Presidente n. 61/2024 del 03/05/2024 "Decreto n. 109/2020: variazione unità di progetto speciale per gli interventi di edilizia scolastica anche in attuazione del pnrr- rettifica";

- il Decreto Commissariale n. 19/2024 del 09/05/2024 "commissario straordinario per gli interventi di edilizia scolastica: aggiornamento delega di funzioni gestionali ai responsabili della unita' di progetto speciale per gli interventi di edilizia scolastica - rettifica"

Visti altresì:

- il Decreto Ministeriale n. 13 del 08.01.2021 afferente alla "approvazione dei piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale;

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

- la Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 che approva il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.);

- in particolare, la Missione 4 – Istruzione e ricerca; Componente 1 - Potenziamento dell'offerta formativa dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'università; Investimento 3.3

- Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica – progetti generali del P.N.R.R.;

- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani; gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel P.N.R.R.;
- gli Operational Arrangements (OA) , siglati il 22 dicembre 2021, con i quali sono stabiliti i meccanismi di verifica periodica (validi fino al 2026) relativi al conseguimento di tutti i traguardi e gli obiettivi (Milestone e Target) necessari per il riconoscimento delle rate di rimborso semestrali delle risorse PNRR in favore dell'Italia;
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 51 del 07.03.2022, di definizione di un unico termine di aggiudicazione per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati con risorse nazionali e rientranti tra i c.d. "progetti in essere" del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
- il D.L. N. 50 del 17.05.2022 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina";

#### Richiamati:

- il Decreto del Presidente n. 10/2022 del 20.01.2022 con il quale l'Unità di progetto speciale a supporto della Presidente nell'esercizio dei poteri previsti dalla vigente normativa per gli interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica è stata prorogata fino al 31.12.2026;
- il Decreto del Presidente n. 48/2022 del 18.03.2022 avente ad oggetto "Decreto 109/2020: variazione unità di progetto speciale per gli interventi di edilizia scolastica anche in attuazione del PNRR";
- il Decreto Commissariale n. 13/2022 del 21.03.2022 avente ad oggetto "Variazione RUP unità di progetto speciale per gli interventi di edilizia scolastica anche in attuazione del PNRR", con il quale è attribuita all'Ing. Simone Lubrano, in qualità di responsabile del Servizio "Investimenti e PNRR" la qualifica di RUP, tra gli altri, dell'intervento denominato "ISIS Carducci-Volta-Pacinotti – Via della Pace 27-29 - Piombino - Lavori di manutenzione straordinaria per il recupero corticale di elementi strutturali delle facciate in cemento armato a faccia vista, sostituzione di serramenti esterni in alluminio, sostituzione di pavimentazioni viniliche danneggiate ed opere varie connesse. Cod. Ares 0490120001" – CUP. J78B20000460001, CIG 9511297A93;
- il Decreto del Presidente N. 120 del 03.10.2023 avente ad oggetto "Decreto n. 109/2020: variazione unità di Progetto speciale per gli interventi di edilizia scolastica anche in attuazione del PNRR" con il quale si conferma la proroga fino al 31.12.2026 delle funzioni di Commissario Straordinario per l'Edilizia scolastica dell'Unità di progetto speciale a supporto della Presidente nell'esercizio dei poteri previsti dalla vigente normativa per gli interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica anche in attuazione del P.N.R.R. e si aggiorna la composizione della Unità di progetto Speciale e si conferma le attribuzioni delle Unità di Progetto quale supporto al Commissario Straordinario per l'esecuzione degli interventi di Edilizia Scolastica;
- il proprio Provvedimento N. 13/2024 del 29.02.2024 con il quale l'Ing. Simone Lubrano è stato nominato Responsabile del Servizio "Infrastrutture Viarie" confermando al medesimo la qualifica di R.U.P. degli Interventi PNRR già in essere alla data del citato atto per i quali risulta già investito di tale ruolo;
- la Delibera del Consiglio Provinciale n. 59 del 29.12.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026;
- il Decreto Presidenziale n. 7 del 10.01.2024 con il quale è stato approvato il PEG 2024;

Premesso che:

- con Decreto Presidenziale N. 78 del 20/06/2018 veniva approvato in linea tecnica il Progetto di fattibilità tecnica economica dell'Intervento in oggetto indicato, dell'importo complessivo di Euro € 800.000,00 – CUP J78B20000460001;
- con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 13 del 08.01.2021 veniva assegnato a questa Amministrazione Provinciale il finanziamento dell'importo di Euro 800.000,00 destinato alla realizzazione dell'intervento, accertato con Decreto Commissariale N. 8/2021 del 06.05.2021 al CAP. 440215/0 "Contributi a Investimenti MIUR" (V. 1135);
- l'intervento è rientrato tra quelli confluiti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- con Decreto Commissariale n. 38 del 06/07/2022 veniva approvato il progetto esecutivo dell'intervento sopra indicato, dell'importo complessivo di Euro 845.064,97;
- con Decreto Commissariale n. 74 del 01.12.2022 veniva approvato il progetto esecutivo dell'intervento sopra indicato, dell'importo complessivo di € 845.064,97;

Premesso che:

- Con Decreto commissariale n. 76/2022 del 02/12/2022 veniva indetta "procedura negoziata per l'aggiudicazione dell'appalto denominato "ISIS Carducci-Volta-Pacinotti – Via della Pace 27-29 - Piombino - Lavori di manutenzione straordinaria per il recupero corticale di elementi strutturali delle facciate in cemento armato a faccia vista, sostituzione di serramenti esterni in alluminio, sostituzione di pavimentazioni viniliche danneggiate ed opere varie connesse". Cod. Ares 0490120001" – CUP. J78B20000460001, CIG 9511297A93, ai sensi della disciplina derogatoria introdotta dall'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, come modificato dall'art. 51 del D.L. 31 maggio 2021, N. 77 convertito nella L. 108/2021, invitando 10 (dieci) operatori economici tra quelli iscritti nell'Elenco detenuto da questa Amministrazione, approvato con disposizione n. 237/2020, nel rispetto di un criterio di rotazione degli affidamenti e degli inviti".
- Con Decreto Commissariale n. 06/2023 del 31/01/2023 la Stazione Appaltante ha provveduto ad affidare all'Impresa Alfa Termica s.r.l., con sede legale in Marano di Napoli (Na), Via Castel Belvedere 168 - CF e P. IVA 07147070630, i lavori di cui per l'importo di € 420.388,24, incluso gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (IVA esclusa) in applicazione del ribasso offerto del 16,56%;
- In data 13/04/2023 veniva stipulato il contratto REP. N. 14416;

Visto il verbale di consegna del 26/05/2023 con il quale veniva dato avvio ai lavori in oggetto. Pertanto in ragione dei 158 + 15 per maltempo giorni naturali e consecutivi di esecuzione del contratto, l'ultimazione dei lavori è fissata al giorno 15 novembre 2023.

Preso atto che è emersa la necessità di eseguire ulteriori migliorie o modifiche progettuali determinate da circostanze impreviste e imprevedibili e dunque, la Direzione Lavori ha comunicato l'esigenza di ordinare differenti categorie di lavorazioni rispetto a quelle originariamente previste,

Tenuto conto che il RUP, con autorizzazione del 02/09/2023, ha invitato il Direttore dei Lavori Arch. Francesco Renieri, ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D.Lgs 50/2016, ancora in vigore ai sensi dell'art. 226 comma 2 del D.Lgs 36/2023, a redigere la perizia di variante e che inoltre, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs n. 50/2016, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre

all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario e in tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Vista la relazione di perizia di variante in corso d'opera redatta ai sensi dell'art. 106 del Dlgs 50/2016 dal direttore dei lavori Arch. Francesco Renieri in data 18 Settembre 2023 e modificata in data 14 Maggio 2024 a seguito di richieste di integrazioni da parte del l' Unità di Missione PNRR, allegata al presente atto, nella quale vengono dettagliate le migliorie o modifiche progettuali resesi necessarie per circostanze impreviste e imprevedibili;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs 50/2016, ancora in vigore ai sensi dell'art. 226 comma 2 del D.Lgs 36/2023, vengono ordinate maggiori lavorazioni per un importo netto di euro 41.250,22 (+9,81% rispetto all'importo contrattuale). Ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e) del D.Lgs 50/2016, ancora in vigore ai sensi dell'art. 226 comma 2 del D.Lgs 36/2023, vengono ordinate maggiori lavorazioni per un importo netto di euro 9.530,79 (+2,27% rispetto all'importo contrattuale (+3,89% nella categoria OG1, +0,00% nella categoria OS6), rientranti nella percentuale stabilità all'Art. 31 comma 6 del C.S.A.)

Considerato che, a seguito di controllo dell' "Attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici", l'impresa risulta qualificata ad eseguire le ulteriori lavorazioni previste dalla presente variante.

Considerato altresì che detti provvedimenti disposti dal Direttore dei Lavori comportano una variata distribuzione della spesa rispetto al progetto originario, e una diminuzione dell'importo contrattuale inferiore al quinto dell'importo stesso.

Considerato che l'importo complessivo dei lavori inerente l'aggiudicazione dell'appalto ammontava a € 420.388,24 comprensivo degli oneri di sicurezza di euro 37.205,36, oltre IVA di legge e che il nuovo importo complessivo dei lavori di cui trattasi ammonta a € 471.169,26 comprensivo degli oneri di sicurezza di euro 50.475,46 oltre IVA di legge, nonché al netto della percentuale di ribasso di aggiudicazione pari a 16,56%.

Dato atto altresì che a seguito dei maggiori costi sopra indicati, il quadro economico dell'intervento e il quadro economico delle sole spese finanziate con Decreto del Ministero dell'istruzione N. 13 del 08.01.2021, vengono rimodulati come dai seguenti allegati parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 03-QE comparato variante lavori approvato-ALLEGATO A.pdf
- 03-QE comparato variante lavori finanziato-ALLEGATO B.pdf
- 03-QE versione FUTURA-ALLEGATO C.pdf.pdf

Visto il verbale di sospensione dei lavori del 03 Novembre 2023 con il quale venivano sospese le lavorazioni nelle more dell'ottenimento della obbligatoria autorizzazione della perizia di Variante da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Unità di Missione del PNRR ai sensi dell'art. 9 dell'ACCORDO DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO E MECCANISMI SANZIONATORI "AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE.U. 0006841 del 20/01/2023" – Progetto Liceo Carducci, Via della Pace, Piombino - CUP J78B20000460001.

Visto il verbale di ripresa parziale dei lavori del 07 febbraio 2024 con il quale, riscontrata la

possibilità di riprendere alcune lavorazioni, non oggetto della variante, il Direttore dei Lavori disponeva la ripresa parziale delle suddette lavorazioni.

Rilevato che l'importo dei maggiori lavori risulta pari a € 50.781,02 al netto dell'IVA ed è inferiore al quinto dell'importo di contratto iniziale.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 226 comma 2 del D.Lgs N. 36/2023, ai procedimenti in corso quali le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 36/2023 (1 Luglio 2023) continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50/2016;

Preso atto che la spesa necessaria per l'approvazione della Perizia di Variante in argomento pari ad € 50.781,02 oltre IVA per un importo complessivo di € 61.952,85 trova opportuna copertura finanziaria sull'imp. 366/2024 del CAP. 2040240/0 "Lavori Liceo Carducci" (V. 1135);

Dato che il CUP dell'intervento è J78B20000460001 e il CIG dell'appalto in argomento è 9511297A93;

Considerato che i lavori relativi alla presente variante devono essere preventivamente approvati dal Ministero dell'Istruzione e del Merito - Unità di Missione del PNRR e che pertanto l'avvio degli stessi sarà subordinato alla suindicata approvazione;

Ritenuto opportuno con il presente Decreto Commissariale approvare la perizia suppletiva e di variante dell'intervento "ISIS Carducci-Volta-Pacinotti – Via della Pace 27-29 - Piombino - Lavori di manutenzione straordinaria per il recupero corticale di elementi strutturali delle facciate in cemento armato a faccia vista, sostituzione di serramenti esterni in alluminio, sostituzione di pavimentazioni viniliche danneggiate ed opere varie connesse". Cod. Ares 0490120001" – CUP. J78B20000460001, CIG 9511297A93 costituita dai seguenti documenti allegati e parte integrante del presente Decreto Commissariale:

- l'atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi;
- 00-Relazione Variante.pdf
- 01-Analisi dei nuovi prezzi .pdf
- 02-Computo metrico estimativo LAVORAZIONI.pdf
- 02-Computo metrico estimativo ONERI DELLA SICUREZZA.pdf
- 03-QE comparato variante lavori approvato-ALLEGATO A.pdf
- 03-QE comparato variante lavori finanziato-ALLEGATO B.pdf
- 03-QE versione FUTURA-ALLEGATO C.pdf.pdf
- 05-Quadro comparativo economico LAVORAZIONI.pdf
- 05-Quadro comparativo economico ONERI DELLA SICUREZZA.pdf
- 06-Elenco nuovi prezzi unitari.pdf
- 07-suddivisione secondo art.160 c1.pdf
- 08-gestione delle materie.pdf

e di impegnare a favore di Alfa Termica S.R.L. la spesa complessiva di € 61.952,85 (oneri per la sicurezza ed IVA inclusi);

Visto l'art. 191 del D.lgs n. 267/2000 che disciplina le regole per l'assunzione degli impegni

e per l'effettuazione delle spese;

Accertata la regolarità tecnica del presente atto, che con la sottoscrizione viene attestata

## **DECRETA**

1) Di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016, tuttora in vigore ai sensi dell'art. 226 comma 2 del D.Lgs N. 36/2023, la perizia di variante e suppletiva dell'intervento "ISIS Carducci-Volta-Pacinotti – Via della Pace 27-29 - Piombino - Lavori di manutenzione straordinaria per il recupero corticale di elementi strutturali delle facciate in cemento armato a faccia vista, sostituzione di serramenti esterni in alluminio, sostituzione di pavimentazioni viniliche danneggiate ed opere varie connesse". Cod. Ares 0490120001" – CUP. J78B20000460001, CIG 9511297A93, dell'importo di € 61.952,85 (oneri per la sicurezza ed IVA inclusi), costituita dai seguenti documenti allegati e parte integrante del presente Decreto Commissariale:

- l'atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi;
- 00-Relazione Variante.pdf
- 01-Analisi dei nuovi prezzi .pdf
- 02-Computo metrico estimativo LAVORAZIONI.pdf
- 02-Computo metrico estimativo ONERI DELLA SICUREZZA.pdf
- 03-QE comparato variante lavori approvato-ALLEGATO A.pdf
- 03-QE comparato variante lavori finanziato-ALLEGATO B.pdf
- 03-QE versione FUTURA-ALLEGATO C.pdf.pdf
- 05-Quadro comparativo economico LAVORAZIONI.pdf
- 05-Quadro comparativo economico ONERI DELLA SICUREZZA.pdf
- 06-Elenco nuovi prezzi unitari.pdf
- 07-suddivisione secondo art.160 c1.pdf
- 08-gestione delle materie.pdf

2) Di sub impegnare a favore di Alfa Termica s.r.l. (Cod. soggetto 27.557) la spesa complessiva di € 61.952,85 (IVA inclusa) imp. 366/2024 del CAP. 2040240/0 "Lavori Liceo Carducci" (V. 1135);

3) Di imputare la spesa di € 61.952,85 al seguente Piano dei Conti:

- Missione 04 – Programma 02 "Altri ordini di Istruzione non Universitaria"
- COFOG 09.2 "Istruzione Secondaria"
- Macroaggregato U. 2.02.01.09.003 "Fabbricati ad uso scolastico"
- Conto di imputazione 122010101001 "Altri beni demaniali"
- Cod EU: 8.

4) Di dare atto che i lavori relativi alla presente variante devono essere preventivamente approvati dal Ministero dell'Istruzione e del Merito - Unità di Missione del PNRR ai sensi dell'art. 9 dell'ACCORDO DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO E MECCANISMI SANZIONATORI "AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE.U. 0006841 del 20/01/2023" – Progetto Liceo Carducci, Via della Pace, Piombino - CUP J78B2000046000. e che pertanto l'avvio degli stessi sarà subordinato alla suindicata approvazione;

5) Di comunicare, ai sensi dell'art. 191 - c. 1, del D.Lgs. 267/2000, il presente atto al beneficiario, con avvertenza allo stesso di indicare sulla fattura il numero e la data del decreto, il Servizio competente, il CUP ed il CIG.

6) Di dare atto che il R.U.P., ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 è l'Ing. Simone Lubrano Responsabile del Servizio "Infrastrutture Viarie".

7) Di dare atto che con la firma del presente decreto si attesta l'assenza di conflitto d'interessi come previsto dall'art. 6bis della L 241/1990 ed introdotto dalla L. 190/2012 art. 1 co. 41.

8) Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 30 giorni.

9) Di disporre la registrazione del presente atto nel Registro dei Decreti Commissariali dell'Ente, nonché la conseguente trasmissione alla Ragioneria Generale per la registrazione nelle scritture contabili di questa Amministrazione.

10) Di procedere altresì alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio e al sito istituzionale nell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente" come previsto dal D.lgs 33/2013, nel rispetto delle forme di tutela della privacy.

Lì, 23/05/2024

LA RESPONSABILE  
BORGO SILVIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)