



PROVINCIA DI LIVORNO

SETTORE TECNICO - SERVIZIO INFRASTRUTTURE VIARIE

DISPOSIZIONE N. 413 / 2025

OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU". RIF. PNRR: MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 3.3. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIFACIMENTO DEL PACCHETTO IMPERMEABILIZZANTE E COIBENTE DELLA COPERTURA, INSTALLAZIONE DI RINGHIERE PARAPETTO, RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI E SPOGLIATOI, OPERE DI SERRAMENTISTICA E VETRAZIONE PER LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI ED OPERE PROVVISORIALI CONNESSE" - COD. ARES 0490120002 PALESTRA I.S.I.S. EINAUDI CECCHERELLI VIALE S. PERTINI - PIOMBINO. CUP J78B20000430001 CIG 9869715A77. APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI E PRESA D'ATTO DELLE MODIFICHE DI DETTAGLIO DISPOSTE DAL DIRETTORE DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 9 COMMA 7 DEL D.M. 7 MARZO 2018 N°49



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il sottoscritto Ing. Simone Lubrano, Responsabile del Servizio "Infrastrutture Viarie", giusta nomina Dirigenziale effettuata con Provvedimento N. 13/2024 del 29.02.2024;

Dato atto che per il sottoscritto non sussistono condizioni in materia di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90 come introdotto dalla L. 190/2012;

Visti:

- il D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, in particolare l'art. 109 comma 2;
- la Legge N. 23 del 11.01.1996 "Norme per l'Edilizia Scolastica";
- il D.Lgs. 50/2016 "Codice Contratti pubblici di lavori, servizi, forniture" implementato e coordinato con il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, come aggiornato con la L. 55/2019 (di conversione del D.L. Sblocca Cantieri n. 32/2019), dal D.L. 76/2020 "Decreto Semplificazioni 2020 convertito dalla Legge 120/2020" e dal D.L. 77/2021 "Decreto Governance PNRR e Semplificazioni convertito dalla Legge 108 del 29/07/2021";
- il D.lgs. 36 del 31.03.2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- il D.Lgs. n. 209 del 31/12/2024 "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici";

- il D.L. n. 13 del 24 febbraio 2023, “Disposizioni Urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale degli Investimenti Complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle Politiche di coesione e della politica agricola comune;
- lo Statuto della Provincia di Livorno, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 8 del 23 maggio 2016, entrato in vigore il 10 giugno 2016, modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 del 16.03.2023, in vigore dal 23.04.2023;
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, Approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 52/10.05.2023, Modificato con decreto del Presidente della Provincia n. 127/20.10.2023 e con successivo Decreto Presidenziale N. 4/04.01.2024;
- il Regolamento di Contabilità approvato con Delibera C.P.N. 42 del 13.12.2017 ed in vigore del 01.01.2018, modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 50/24.11.2023 in vigore dal 01.01.2024;
- la Delibera del Consiglio Provinciale n. 54 del 19/12/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025-2027;
- il Decreto del Presidente n. 5 del 14/01/2025 con il quale sono stati approvati il PEG 2025 ed il Manuale operativo di gestione 2025;

Richiamati:

- il Decreto del Presidente n. 48/2022 del 18.03.2022 avente ad oggetto “Decreto 109/2020: variazione unità di progetto speciale per gli interventi di edilizia scolastica anche in attuazione del PNRR”;
- il Decreto Commissariale n. 13 del 21/03/2022 di “Variazione RUP unità di progetto speciale per gli interventi di edilizia scolastica anche in attuazione del PNRR” con il quale è attribuita al sottoscritto la qualifica di RUP, tra gli altri, dell’intervento di Edilizia scolastica denominato “I.S.I.S. Einaudi Ceccherelli Viale S. Pertini – Piombino. Lavori di manutenzione straordinaria di rifacimento del pacchetto impermeabilizzante e coibente della copertura, installazione di ringhiere parapetto, ristrutturazione servizi igienici e spogliatoi, opere di serramentistica e vetratura per la sostituzione degli infissi esterni ed opere provvisorie connesse” COD. ARES 0490120002 - CUP. J78B20000430001;
- il Decreto Presidenziale N. 112 del 08/08/2023 “Decreto n.109/2020: Variazione Unità di Progetto Speciale per gli interventi di Edilizia Scolastica anche in attuazione del PNRR – Conferma”;
- il Decreto del Presidente N. 120 del 03.10.2023 “Decreto n. 109/2020: variazione unità di Progetto speciale per gli interventi di edilizia scolastica anche in attuazione del PNRR” con il quale si conferma la proroga fino al 31.12.2026 delle funzioni di Commissario Straordinario per l’Edilizia scolastica dell’Unità di progetto speciale a supporto della Presidente nell’esercizio dei poteri previsti dalla vigente normativa per gli interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica anche in attuazione del P.N.R.R. e si aggiorna la composizione della Unità di progetto Speciale e si confermano le attribuzioni delle Unità di Progetto quale supporto al Commissario Straordinario per l’esecuzione degli interventi di Edilizia Scolastica;
- il Provvedimento N. 13/2024 del 29.02.2024 con il quale l’Ing. Simone Lubrano è stato nominato Responsabile del Servizio “Infrastrutture Viarie” confermando al medesimo la qualifica di R.U.P. degli Interventi PNRR già in essere alla data del citato atto per i quali risulta già investito di tale ruolo;
- il Decreto Presidenziale n. 35 del 01.03.2024 “Decreto n. 109/2020: Variazione Unità di Progetto Speciale per gli Interventi di Edilizia Scolastica anche in attuazione del PNRR”;
- il Decreto Commissariale N. 9/2024 del 13.03.2024 “Commissario Straordinario per gli Interventi Edilizia Scolastica: aggiornamento delega di funzioni gestionali ai Responsabili della Unità di progetto Speciali per gli interventi di Edilizia Scolastica”;

- il Decreto del Presidente n. 61/2024 del 03/05/2024 “Decreto n. 109/2020: variazione unità di progetto speciale per gli interventi di edilizia scolastica anche in attuazione del pnrr- rettifica”;
- il Decreto Commissariale n. 19/2024 del 09/05/2024 “commissario straordinario per gli interventi di edilizia scolastica: aggiornamento delega di funzioni gestionali ai responsabili della unità di progetto speciale per gli interventi di edilizia scolastica – rettifica”;
- il decreto presidenziale n. 163 del 6/11/2024 avente ad oggetto: “Decreto n. 109/2020: variazione unità di progetto speciale per gli interventi di edilizia scolastica anche in attuazione del PNRR - nuovo dirigente”;
- il Decreto Commissariale n.49 del 07/11/2024 avente ad oggetto “Commissario straordinario per gli interventi di edilizia scolastica: aggiornamento delega di funzioni gestionali ai responsabili della unità di progetto speciale per gli interventi di edilizia scolastica - nuovo dirigente”;

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 82/2018 del 20.06.2018 veniva approvato, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs 50/2016, il Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economico dell'intervento denominato “I.S.I.S. Einaudi Ceccherelli Viale S. Pertini – Piombino. COD. ARES 0490120002. Lavori di manutenzione straordinaria di rifacimento del pacchetto impermeabilizzante e coibente della copertura, installazione di ringhiere parapetto, ristrutturazione servizi igienici e spogliatoi, opere di serramentistica e vetratura per la sostituzione degli infissi esterni ed opere provvisorie connesse”, costituito dalla Relazione Tecnica e dal Quadro Economico di spesa dell'importo complessivo di Euro 996.000,00;
- con nota dell'Unità di Missione del PNRR 8 marzo 2022 Prot. N. 12925/2022 veniva concessa la possibilità di rivedere gli interventi PNRR originariamente proposti nell'ambito e nei limiti degli importi assegnati;
- questa Amministrazione, avvalendosi della possibilità concessa e nel rispetto dei limiti di cui alla Nota sopra indicata, rimodulava l'Intervento in oggetto;
- con Decreto Commissariale n. 50/2021 del 19.11.2021, rettificato con Decreto Commissariale n. 2/2022 del 26.01.2022, veniva affidato al costituendo RTP tra l'Ing. Alessandro Nanni e l'Ing. Del Medico Andrea l'incarico per la Progettazione definitiva ed esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento in oggetto, con riserva di successivo affidamento della Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione;
- con il Decreto Presidenziale N. 56/2022 del 21.03.2022 veniva quindi approvato un nuovo Progetto di Fattibilità tecnica ed economica dell'intervento “I.S.I.S. Einaudi Ceccherelli Viale S. Pertini – Piombino. Lavori di manutenzione straordinaria di rifacimento del pacchetto impermeabilizzante e coibente della copertura, installazione di ringhiere parapetto, ristrutturazione servizi igienici e spogliatoi, opere di serramentistica e vetratura per la sostituzione degli infissi esterni ed opere provvisorie connesse” COD. ARES 0490120002 – CUP J78B20000430001, dell'importo complessivo di € 1.112.585,75;
- con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 116 del 18.05.2022 è stata approvata la rimodulazione dei piani degli interventi;
- con Decreto Commissariale N. 36/2022 del 05.07.2022 veniva approvato il Progetto Definitivo dell'Intervento dell'importo complessivo di € 1.112.585,75;

- con Decreto Commissariale n. 26/2023 del 27/04/2023 veniva approvato il progetto esecutivo dell'intervento sopra indicato, dell'importo complessivo di € 1.112.585,75;
- con Decreto Commissariale n. 29/2023 del 04.05.2023 veniva indetta la procedura negoziata per l'affidamento dell'intervento in oggetto, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ex art. 1, c. 3, D.L. n. 76/2020;
- con Decreto Commissariale n. 42/2023 del 08.06.2023 si dava atto che la procedura negoziata indetta con il sopra indicato Decreto Commissariale n. 29/2023 era andata deserta, e veniva indetta una nuova procedura negoziata, ai sensi della disciplina derogatoria introdotta dall'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, come modificato dall'art. 51 del D.L. 31 maggio 2021, N. 77 convertito nella L. 108/2021, secondo le modalità e le prescrizioni indicate nel decreto commissariale n. 29/2023, per l'aggiudicazione dell'appalto;
- con Decreto Commissariale n. 50/2023 del 30.06.2023 si affidava l'appalto all'Impresa CVC s.r.l. con sede legale in Marciano della Chiana (AR), risultata aggiudicataria, per l'importo complessivo di € 908.824,48 (oneri per la sicurezza ed IVA inclusi);

Visti:

- il verbale di consegna lavori, sottoscritto in data 24/11/2023, nel quale viene indicato il termine di giorni 180 naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale stesso, per l'esecuzione dei lavori, la cui ultimazione sarebbe dovuta avvenire comunque entro e non oltre il 21/05/2024;
- il verbale di sospensione dei lavori n.1 sottoscritto in data 14/12/2023;
- il verbale di ripresa dei lavori n. 1 sottoscritto in data 22/01/2024 con il quale il Direttore dei Lavori dava atto che erano venute a cessare le motivazioni per cui era stata determinata la sospensione dei lavori e disponeva la ripresa degli stessi fissando il nuovo termine di ultimazione nel giorno 29/06/2024;
- la Disposizione 1687/2024 del 27/06/2024 del Responsabile del Servizio Ing. Simone Lubrano con la quale si accoglieva la richiesta di prorogare la scadenza dei lavori di 90 giorni naturali, avanzata dal Legale Rappresentante dell'impresa CVC srl in data 25/06/2024, con termine ultimo il 28/09/2024;
- la Disposizione 2315/2024 del 13/09/2024 del Responsabile del Servizio Ing. Simone Lubrano con la quale si accoglieva la richiesta di prorogare la scadenza dei lavori di 60 giorni naturali, avanzata dal Legale Rappresentante dell'impresa CVC srl in data 03/09/2024, con termine ultimo il 28/11/2024;
- la Disposizione 2976/2024 del 25/11/2024 del Responsabile del Servizio Ing. Simone Lubrano con la quale si accoglieva la richiesta di prorogare la scadenza dei lavori di ulteriori 55 giorni naturali, avanzata dal Legale Rappresentante dell'impresa CVC srl in data 22/11/2024, con termine ultimo il 22/01/2025;
- la Disposizione 88/2025 del 20/01/2025 del Responsabile del Servizio Ing. Simone Lubrano con la quale si accoglieva la richiesta di prorogare la scadenza dei lavori di ulteriori 30 giorni naturali, avanzata dal Legale Rappresentante dell'impresa CVC srl in data 09/01/2025, con termine ultimo il 21/02/2025;

Preso atto che, con nota PEC prot. n. 3765 del 21/02/2025 il Direttore lavori comunicava la necessità di eseguire ulteriori modifiche di dettaglio che non costituiscono variante e che non comportano aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, ex art.8 comma 7 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49 – Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore

dell'esecuzione» emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed ancora in vigore per l'appalto in oggetto ai sensi dell'art. 226 comma 2 del D.Lgs. n.36/2023, allegando alla nota quadri comparativi a comprova di quanto sopra;

Considerato altresì che detti provvedimenti disposti dal Direttore dei Lavori non comportano una variazione della spesa rispetto al progetto originario;

Preso inoltre atto dei seguenti documenti allegati alla PEC sopra citata e parte integrante del presente atto:

- Verbale Concordamento nuovi prezzi ed analisi
- Quadro Comparativo Progetto-Disposizione di Modifiche di Dettaglio
- *B.6 STATO DI PROGETTO*: Planimetrie Architettoniche – Pianta delle Coperture – Dettagli costruttivi Coperture
- *B.7c STATO DI PROGETTO*: Pianta piano Terra Area oggetto di intervento – Sezione CC – Superamento Barriere Architettoniche
- *C.5 STATO DI PROGETTO*: Planimetria impianto di riscaldamento
- S.5a Elaborato Tecnico della Copertura – Relazione tecnica corpo principale
- S.5c Elaborato Tecnico della Copertura – Elaborato grafico
- Nota del DL
- Relazione modifiche di dettaglio

Visto l'art. 226 comma 2 del D.Lgs N. 36/2023 per cui ai procedimenti in corso quali le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 36/2023 (1 Luglio 2023) continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50/2016;

Richiamato l'art 8 comma 7 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49 a mente del quale *“Il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP”*;

Accertata la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DISPONE

1) Di approvare, il verbale di concordamento nuovi prezzi e analisi, allegato e parte integrante del presente atto, sottoscritto, in segno di completa accettazione dal Direttore dei Lavori Ing. Alessandro Nanni e dall'Appaltatore CVC Srl, e vistato dal sottoscritto R.U.P. Ing. Simone Lubrano.

2) Di dare atto che per effetto dei nuovi prezzi indicati nel verbale di concordamento nuovi prezzi l'importo del contratto originario non subisce variazioni e quindi, trattandosi di una modifica che non altera la sostanza del contratto, viene concordato tra le parti e formalizzato con l'approvazione del presente atto e la firma dell'allegato verbale tra le parti.

3) Di prendere atto delle modifiche di dettaglio, non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, disposte dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 8 comma 7 del

D.M. 7 marzo 2018 n. 49, ancora in vigore per l'appalto in oggetto ai sensi dell'art. 226 comma 2 del D.Lgs 36/2023, inviate dallo stesso con nota PEC prot. n. 3765 del 21/02/2025 nella quale erano presenti i quadri comparativi a comprova di quanto sopra e gli allegati di seguito elencati, che sono allegati e parte integrante del presente atto:

- Verbale Concordamento nuovi prezzi ed analisi
- Quadro Comparativo Progetto-Disposizione di Modifiche di Dettaglio
- *B.6 STATO DI PROGETTO*: Planimetrie Architettoniche – Pianta delle Coperture – Dettagli costruttivi Coperture
- *B.7c STATO DI PROGETTO*: Pianta piano Terra Area oggetto di intervento – Sezione CC – Superamento Barriere Architettoniche
- *C.5 STATO DI PROGETTO*: Planimetria impianto di riscaldamento
- *S.5a* Elaborato Tecnico della Copertura – Relazione tecnica corpo principale
- *S.5c* Elaborato Tecnico della Copertura – Elaborato grafico
- Nota del DL
- Relazione modifiche di dettaglio

4) Di dare atto che il R.U.P., ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 è il sottoscritto Ing. Simone Lubrano e che con la firma del presente atto si attesta l'assenza di conflitto d'interessi come previsto dall'art. 6 bis della L 241/1990 ed introdotto dalla L. 190/2012 art. 1 co. 41.

5) Di dare atto che il Progetto rientra tra i Progetti PNRR – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 - Potenziamento dei Servizi di Istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.3: “Piano per le Infrastrutture per lo Sporto nelle Scuole”, è “Finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU”.

6) Di disporre la registrazione della presente Disposizione nel Registro delle Disposizioni dell'Ente, nonché la conseguente trasmissione alla Ragioneria Generale per la registrazione nelle scritture contabili di questa Amministrazione.

7) Di procedere altresì alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio e al sito istituzionale nell'Ente nella Sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.lgs 33/2013, nel rispetto delle forme di tutela della privacy.

La presente disposizione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Lì, 21/02/2025

RESPONSABILE
SETTORE TECNICO - SERVIZIO
INFRASTRUTTURE VIARIE
LUBRANO SIMONE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)